



YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI YATIRIM
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Yönetici Özeti

Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi isimleri 100 yıllık bir eğitim çınarının geçmişten günümüze yolculuğunu, değişimini ve dönüşümünü açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişinden aldığı bu güçle Üniversitemiz sahip olduğu misyon ile vizyonel hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli girişim ve çalışmaları başlatmıştır. Üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampüslerinde yer alan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokulda 1.718 akademik personel, 832 idari personel, 9 daimi işçi, 4 sözleşmeli personel ve 1 geçici personel olmak üzere toplam 2.550 personel ile 34.096'ya yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi yapılardan oluşmakta ve eğitim-öğretim hizmetlerini sunmada yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine Üniversitemizin yeni yapılanma mekanı olan Davutpaşa kampüsünde artan öğrenci sayısına paralel olarak, kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmak amacıyla gelişen mimariye uygun eğitim ve hizmet binaları ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmakta ve makine-teçhizat, bilgi teknolojileri gibi donanımlarının tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Üniversitemiz; stratejik amaçları doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma alt yapı kapasitesini ve araştırmacı insan gücünü artıracak projelere öncelik vermektedir.

Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin artırılarak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret gösterilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur.

2. Genel Değerlendirme

• Kuruluşun Vizyonu:

Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak

- **Yön Veren:** Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,
- **Tercih Edilen:** Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,
- **Prestijli:** Saygın, bilimsellikte öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,
- **Dünya Üniversitesi:** Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten

Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşmıştır.

• Kuruluşun Misyonu:

Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek

Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan ögesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere **Bilgi:** Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren,

İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, **Uygulama:** Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite olmak.

• Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:

Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2011 – 2015), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.

Amaç 1: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi,

Amaç 2: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi,

Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi,

Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi , olarak belirlenmiştir.

Amaç 1: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 1:Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak

Stratejik Hedef 2:Başarılı ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olmak.

Amaç 2: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 3: Ulusal ve uluslararası alanda en başarılı öğrencileri YTÜ'ye çekmek ve bu öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek.

Stratejik Hedef 4: Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.

Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 5:YTÜ mensup ve mezunlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak.

Stratejik Hedef 6: Çağdaş ve nitelikli bir ortam oluşturmak için altyapıyı güçlendirmek

Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 7: Planlama, performans değerlendirme, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilke ve yöntemleri oluşturmak.

• **Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:**

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.

Özel Bütçe	23.150.000,00
Hazine Yardımı	20.000.000,00
Öz Gelir	3.150.000,00
Hibe	(167.000,00)

Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2013H031890 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet (T-2: 1 adet, T-15 : 1 adet) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.

• **Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:**

Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampüslerinde yer alan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve 1 Yüksekokul olmak üzere toplam 15 akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 201 lisansüstü, 10 Fakültede 61 lisans (13 II. Öğretim, 48 Sadece I.Öğretim), 1 Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda 19 ön lisans (4 II.Öğretim, 15 Sadece I.Öğretim) programında eğitim verilmektedir.

Üniversitemiz 1.426.560,60 m² alan üzerinde kurulu 307.452 m² kapalı mekana ve 17.225 m² açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2013 Aralık ayı sonu itibarıyla 1.718 akademik personel (233 Profesör, 214 Doçent, 390 Yardımcı Doçent, 162 Öğretim Görevlisi, 84 Okutman, 562 Araştırma Görevlisi, 58 Uzman, 2 Eğitim Öğretim Plancısı, 13 Yabancı Uyruklu Sözleşmesi Personel) , 818 idari personel, 9 sürekli işçi, 4 geçici personel, 1 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 2.550 personel ile 34.096 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ

Üniversite Kampüs Alanı: 1.426.560,60 m²

2013 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M ²)										
Birimler	İdari Bina Alanları	Eğitim Alanları		Sosyal Alanlar				Spor Alanları		Toplam
		Derslik	Laboratuvar	Y.hane	Lojman + M.hane	Yurtlar	Diğer	Açık	Kapalı	
Rektörlük	11.629			12.876	48.933	7.134		12.672	9.463	102.707
Fakülteler	82.657	67.919	50.053					3.053		203.682
Yüksekokullar	4.814	9.015	293					1.500		15.622
Enstitüler	1.333	1.333								2.666
Kütüphane	13.108									
Sosyal Tesisler	*6.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atölye-Depo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOPLAM	113.541	78.267	50.346	12.876	48.933	7.134	0	17.225	9.463	324.677

Not : * Sosyal tesisler toplantı ve konferans salonu (Rektörlük ve idari bina) 2.174 + (Fakülteler) 1.187 : 3.361 M² / Kantin ve kafeterya (Rektörlük ve idari bina) 410+(Fakülteler)754

Yüksek okullar 323 M² : 1.487 M² / Kreşler 764 M² / Kulüp dernekler 256 M² / Sinema Salonu 249 M² /Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 298 M² :

TOPLAM SOSYAL TESİS= 6.415 M²

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
T02	Binek otomobil	34 EBY 93	1990	Doğan - Siyah	1			
T02	Binek otomobil	34 KKB 27	1990	Doğan - Fume	1			
T02	Binek otomobil	34 KKB 29	1990	Doğan - Fume	1			
T02	Binek otomobil	34 RMU 96	1993	Opel Vectra - Lacivert	1			
T02	Binek otomobil	34 ER 0382	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0383	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0384	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0385	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0386	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0387	2007	Renault Clio Symbol - Duman Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0388	2007	Renault Clio Symbol - Platin Gri				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0390	2007	Renault Clio Megane - Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YJ 5335	2009	Audi A 6 - Siyah (Parlak) (34 AA 004)				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 32	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 68	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 64	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 AZ 8563	2013	VolksVogen Passat (Gri)				1
					4	0	0	13
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 RIZ 84	1999	Ford - Beyaz - 14 Kişilik			1	
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 3510	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 3520	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 VL 5108	2007	Volkswagen Trnsprtr - Met. Sedef Siyah -10 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 UH 5412	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı - 13 Kişilik				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	34 AV 8522	2012	Mercedes Minibüs - Siyah				1
					0	0	1	5
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 AKZ 19	1985	Dodge Kamyonet			1	
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 AC 0266	1997	Dodge Kamyonet (Kabinli)			1	
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 EL 2576	2007	Isuzu Kamyonet - NKR 55 - LOW - Beyaz - 3 Kişilik				1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	34 EL 2577	2007	Isuzu Kamyonet - NKR W66 - STD - Beyaz - 3 Kişilik				1
					0	0	2	2

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
T09	Panel	34 ER 0389	2007	Renault Kango - Yandan Camlı Kmynt. - Yıldız Gri - 4 Kişilik				1
T09	Panel	34 UH 3517	2007	Ford Kmynt. - Kısa Şasi - 330M Van - Buz Beyazı - 3 Kişilik				1
					0	0	0	2
T10	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	34 ARF 06	1985	Magirus - 17 Kişilik			1	
					0	0	1	0
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 RIZ 77	1999	Belde - 36 Kişilik			1	
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2578	2007	Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2579	2007	Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı - 32 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2580	2007	Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - Beyaz - 28 Kişilik				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	34 EL 2581	2007	Isuzu - MD 27SA Roybus C A/C - Beyaz - 28 Kişilik				1
					0	0	1	4
T11-b	Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	34 AC 0305	1997	Otokar - Mavi Beyaz - 41 Kişilik			1	
					0	0	1	0
T15	Ambulans (Tıbbi donanımlı)	34 ROZ 93	1999	Peugeot Ambulans			1	
					0	0	1	0
TOPLAM				37 Taşıt	4	0	7	26

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YIL SONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
					0	0	0	0
TOPLAM					0	0	0	0

• **2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:**

Üniversitemizin **2013 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe** yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "**2013 Yılı Proje Uygulamaları**" bölümünde yer almaktadır.

AÇIKLAMA	PROJENİN MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2013 YILI ÖNCESİ)	2013 YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME		PROJENİN TOPLAM FİZİKİ DURUMU
		HEDEFLENEN	GERÇEKLEŞEN	
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	%01	%10	%10	%01
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	%00	%100	%00	%00

Üniversitemizin **2013 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe** yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgiler "**2013 Yılı Proje Uygulamaları**" bölümünde yer almaktadır.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Beşiktaş Merkez Kampuse yapılacak olan Kongre ve Kültür Merkezi ile Davutpaşa kampusu ana girişinin yapımı için uygulama projelerini hazırlanması

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:

* Davutpaşa Kampüsü **Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık-Derslik İnşaata (14.140 m²)**. İhalesi yıllara sari olarak yapılan işin **2011 yılı eylül ayı** itibari ile inşaatına başlanmıştır. İşin % 35 (4.949 m²) 2011 yılında, % 60 lık (8.484 m²) kısmı ise 2012 yılında, kalan %5 lik (707 m²) kısmında tamamlanarak **2013 Haziran ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır.**

* Davutpaşa Kampüsü **Eğitim Bilimleri Fakültesi İnşaata (14.893 m²)**: Projenin 2012 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış **2012** yılı sonu itibariyle **%35 (5.212,55 m²)** tamamlanmış, kalan **%65 lik (9.680,45 m²)** kısmının **2013 yılı Kasım ayı** itibariyle tamamlanarak **hizmete açılmıştır.**

Kampüs Alt Yapısı:

Büyük Onarım Projesi:

* Davutpaşa Kampusu 1 ve 2 nolu kapılar arası çevre duvarlarının revize edilmesi.

* Davutpaşa Kampusu peyzaj atölyesi yapılması

* Davutpaşa Kampusu sera çevre betonu ve döşeme kaplaması yapılması

* Davutpaşa Kampusunda yemekhane-fitness salonu-öğrenci yurdu ve çeşitli mahallerde onarım ve tadilat işlerinin yapılması.

* Davutpaşa Kampusu Esenler giriş meydanı asfalt kaplama yapılması.

* Yıldız Merkez Kampus Skompanzasyon tesisatı onarım işleri.

* Davutpaşa Kampusun Kimya Laboratuvarı onarım işi.

* Davutpaşa Kampusu Marangoz ve Demir Atelyesi havalandırma tesisatı yapılması işi.

* Yıldız Merkez Kampus E Blok Döküm Laboratuvarı tadilat ve Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi mermer tamiratları,garaj dilatasyon onarımı.

* Merkez Kampus Kongre Merkezi A Bloкта 3 adet seminer salonuna. anfiye dönüştürülmesi, B Blok 1. kat alüminyum doğrama işleri.

* Davutpaşa Yerleşkesi deposu etrafı taş duvar yapım işi.

* Maslak kampusu A ve B Blok yurt binaları iç mekanlarda boya işi.

* Davutpaşa Kampusu Kimya Metalurji Fakültesi engelli asansörü yapılması işi.

* Yıldız Kampusu eğitim ve hizmet amaçlı kullanılan bloklarda çeşitli tadilat ve onarım yapılması

* Yıldız Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampusu Fen Edebiyat Fakültesi boya ve mermer tamir işleri.

* Davutpaşa Kampusu Kimya Metalurji Fakültesi laboratuvar yapım ve çeşitli tadilat işi.

* Davutpaşa Kampusu çevre aydınlatma işi.

* Yıldız Kampus kazan daireisi oluşturulması işi.

* Merkez Kampusu çukursaray odaları kalemışı konservasyon ve restorasyonu.

* Davutpaşa Kampusu Sanat Tasarım Fakültesi müzik odaları ses izolasyonu yapılması.

* Yıldız Kampusu G Bloкта boya ve çeşitli tadilat işleri yapılması.

* Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmış, 2012 yılında yapılan Türkçe ve yabancı dilde basılı kitap alımı ile toplam kitap sayısı 96.401'e ulaşmış , Aboneliği devam eden toplam basılı süreli yayın sayısı: 65, toplam basılı yüksek lisans ve doktora tezi sayısı: 9.187, toplam veri tabanı sayısı: 49, veritabanlarında yer alan yaklaşık elektronik dergi sayısı: 60.128 'e, veritabanlarından yer alan yaklaşık elektronik kitap sayısı: 172.283'e ulaşmış,olup projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "**2013 Yılı Proje Uygulamaları**" bölümünde belirtilmiştir.

*** Genel Yatırım Uygulama Durumu:**

(BÌN TL)

SEKTÖR ADI		FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2013 YATIRIM ÖDENEĞİ		
			TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2013 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	1	0	11.639	0	7.628	0	3.989	
		Öz Gelir						0	11	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir					0	0		
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir						0	0	
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2013 YILI REVİZE PROGRAMI		Hazine Yardımı	1	0	11.639	0	7.628	0	3.989	
		Öz Gelir						0	11	
BLOKE	2013K120600 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin 11.000,00.- TL'si Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (Öz Gelirden) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur.					Hazine Yardımı		0	0	
						Öz Gelir		0	11	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Hazine Yardımı		0	3.989	
						Öz Gelir		0	0	
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hazine Yardımı		0	645	
						Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Hazine Yardımı		0	3.344	
						Öz Gelir		0	0	
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)			PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	16
			REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	16
			SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE						0	16
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:										

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM I
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI		FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	
			TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2013 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	5	0	234.950	0	185.117	0	14.850
		Öz Gelir						0	3.150
		Hibe						(0)	(167)
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	803	0	6.700	0	7.503
		Öz Gelir						0	0
		Hibe						(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	100	
		Öz Gelir					0	0	
		Hibe					(0)	(0)	
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2013 YILI REVİZE PROGRAMI		Hazine Yardımı	5	0	235.753	0	191.817	0	22.253
		Öz Gelir						0	3.150
		Hibe						(0)	(203)
BLOKE						Hazine Yardımı		0	0
						Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Hazine Yardımı		0	22.253
						Öz Gelir		0	3.150
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hazine Yardımı		0	22.101
						Öz Gelir		0	1.149
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Hazine Yardımı		0	152
						Öz Gelir		0	2.001
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)			PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	129
			REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	92
			SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	92
2013 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI						Hibe		(0)	(71)
2013 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)			PROGRAMINA GÖRE					(0)	(71)
			REVİZE PROGRAMA GÖRE					(0)	(71)
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:									
AYNI GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2010H031900 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: 1 adet, T-15: 1 adet : 165.000,00.- TL.) taşittan, 1 adet (T-2: 1 adet 71.000,00.- TL.) temin edilmiş olup, 2013 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 43 olmuştur.									

(BİN TL)

AYNI GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU
(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI		FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2013 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	
			TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2013 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	1	0	11.900	0	11.150	0	750
		Öz Gelir						0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir						0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	655	0	655
		Öz Gelir						0	0
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2013 YILI REVİZE PROGRAMI		Hazine Yardımı	1	0	11.900	0	10.495	0	95
		Öz Gelir						0	0
BLOKE						Hazine Yardımı		0	0
						Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Hazine Yardımı		0	95
						Öz Gelir		0	0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hazine Yardımı		0	80
						Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Hazine Yardımı		0	15
						Öz Gelir		0	0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)			PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	11
			REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	84
			SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	84
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:									

(KURUM GENELİ)

(BÌN TL)

SEKTÖR ADI		FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	
			TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2013 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	2	0	11.639	0	7.628	0	3.989
		Öz Gelir						0	11
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2013 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	5	0	234.950	0	185.117	0	14.850
		Öz Gelir						0	3.150
		Hibe						(0)	(167)
EĞİTİM - KÜLTÜR 2013 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	1	0	800	0	0	0	400
		Öz Gelir						0	0
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2013 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	1	0	11.900	0	11.150	0	750
		Öz Gelir						0	0
YTÜ 2013 YILI PROGRAM TOPLAMI		Hazine Yardımı	9	0	259.289	0	203.895	0	19.989
		Öz Gelir						0	3.161
		Hibe						(0)	(167)
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	803	0	6.700	0	7.503
		Öz Gelir						0	0
		Hibe						(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	655	0	804
		Öz Gelir						0	0
		Hibe						(0)	(0)
YTÜ 2013 YILI REVİZE PROGRAM TOPLAMI		Hazine Yardımı	9	0	260.092	0	209.940	0	26.688
		Öz Gelir						0	3.161
		Hibe						(0)	(466)
BLOKE	2013K120600 numaralı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinin 11.000,00.- TL.sı öz gelirden karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur.					Hazine Yardımı		0	0
						Öz Gelir		0	11
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Hazine Yardımı		0	26.688
						Öz Gelir		0	3.150
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hazine Yardımı		0	23.176
						Öz Gelir		0	1.149
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Hazine Yardımı		0	3.512
						Öz Gelir		0	2.001
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)			PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	105
			REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	81
			SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	82
2013 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI						Hibe		(0)	(71)
2013 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)			PROGRAMINA GÖRE					(0)	21
			REVİZE PROGRAMA GÖRE					(0)	21
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 1997H031070 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesi kapsamında Eğitim,İktisadi ve İdari Bilimler ve Fen Edebiyat Fakültesi Binası İnşaatlarının (41.743 m ²) projelerinde ihale süreçlerinin inşaatların yapılacağı yerleşkenin tarihi dokusu nedeniyle Anıtlar Kurulu ile yapılan görüşme ve yaşlımaların uzaması; imalatlara geç başlanılmasına sebep olmuş ve bu nedenle yıl sonu nakdi gerçekleşme tutarı düşük olmuştur.									
Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında, DKH-Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2011K120410 numaralı "Merkezi Araştırma Laboratuı" projesi bina inşaatının Davutpaşa Kampüsünde yeralan yapılara uygunluğunun göz önüne alınmasının zorunluluğu nedeniyle Anıtlar Kurulu ile yapılan görüşme ve yazışmaların henüz sonuçlandırılmaması nedeniyle . Taşınma maliyeti yüksek olan cihaz alımlarının binanın yapımının tamamlanması sonrasında gerçekleştirilmesi planlandığından nakdi gerçekleşme seviyesi düşük olmuştur.									
AYNI GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2010H031900 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: 1 adet, T-15: 1 adet : 165.000,00.- TL.) taşıttan, 1 adet (T-2: 1 adet 71.000,00.- TL.) temin edilmiş olup, 2013 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 43 olmuştur.									

*** Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :**

Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. Bu nedenle yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acil ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır.

Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması, uzun sürmesi ve taleplerin yeterince karşılanmaması.

Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması nedeniyle ödenekler sınırlı veya izne bağlı kullanılmakta yada bloke nedeniyle kullanılamamaktadır. Bu nedenle bürokratik işlemler uzamakta, yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması. Personelin mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir.

3. 2013 Yılı Proje Uygulamaları :

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI PROJE UYGULAMALARI
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2011K120410	Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi	Hazine Yardımı	2011-2013	1	0	11.628	0	7.628	0	3.989
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
2011K120410	Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi	Hazine Yardımı	2011-2013	1	0	11.628	0	7.628	0	3.989
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	0
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	3.989	
							Öz Gelir	0	0	
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	645	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	3.344	
							Öz Gelir	0	0	
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	16
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	16
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	16
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hibe		(0)	(0)
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAMINA GÖRE					(0)	(0)
				REVİZE PROGRAMA GÖRE					(0)	(0)
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2011K120410 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi										

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları	:	69.828,73
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	498.406,14
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	:	0,00
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	:	0,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	76.234,71
Harcamalar Toplamı	:	644.469,58

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama: Proje ile Davutpaşa Kampüsüne yapılması öngörülen laboratuvar binasının yerleşkedeki tarihi yapılar nedeniyle Anıtlar Kurulundan alınması gereken izinlerin gecikmesi nedeniyle nakdi gerçekleşme seviyesi düşük olmuştur.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:**

2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)			
AÇIKLAMA			
AZOT JENARATÖRÜ (MODEL NG4)-12.12.2012			29.323,00
MEKANİK PROFILOMETRE CİHAZI -12.12.2012			94.400,00
TRİNOKÜLER STREO ZOOM MİKROSKOP-06.12.2012			5.900,00
ELIPSOMETRE CİHAZI-13.12.2012			104.666,00
OPTİK PROFILOMETRE CİHAZI - 13.12.2012			113.516,00
2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRIYE KIZILBEY- OCAK MAAŞI			8.692,44
3 KALEM SARF MALZEME ALIMI (G/W DEWAR FLASK 350 ML...)			2.911,06
OLYMPUS POLARIZE ATAÇMANLI STEREO MİKROSKOP 9800,00 (AKSESUARLARI İLE BİRLİKTE-OLYMPUS SZX2-TR30, OLYMPUS SZ2-ST, OLYMPUS SZX-ACH1X, OLYMPUS EL-RL, OLYMPUS VL-RL-POAN, OLYMPUS EL-TL, OLYMPUS KL-RA-SZX-2, OLYMPUS WHS210X-H, OLYMPUS SZX-PO)-27.12.2012			10.584,00
2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRIYE KIZILBEY			8.692,44
TERRA RADYASYON ÖLÇÜM CİHAZI SERİ NO: 1201538			1.475,00
2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRIYE KIZILBEY			6.249,85
2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRIYE KIZILBEY-(15 NİSAN-14 MAYIS 2013) □			6.249,85
2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRIYE KIZILBEY- (15 MAYIS-14 HAZİRAN 2013)			6.249,85
6 KALEM SARF MALZEME ALIMI (ZEN1002 DIP CELL KIT, 1.0MİC/15ML POLYMER STD...)			9.207,54
3 KALEM SARF MALZEME (O-RING KIT K/N:350700-0710/3016...)			1.128,08
7 KALEM MALZEME ALIMI (NITROGEN VENTILATION MOUNTING 0,3 BAR K/N:345659/2499-DEMİRBAŞ 4139,00 TL, TÜKETİM MALZEMESİ LAİMİ -CARBON ADH DISC NEW 12 MM K/N:C249/N/2800...)			9.842,38
2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRIYE KIZILBEY- (15 HAZİRAN -14 TEMMUZ 2013)			6.249,85
2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRIYE KIZILBEY- (15 TEMMUZ-14 AĞUSTOS 2013)			6.249,85
2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRIYE KIZILBEY- (15 AĞUSTOS-14 EYLÜL 2013 2013)			6.249,85
YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET-261,50, YRD.DOÇ.DR.CELAL SAMİ TÜFEKÇİ 202,50, (1 AĞUSTOS 2013 ANKARA YOLLUĞU)			464,00
OPTİK MASA (OTPOT12-08 DAMPING VIBRATION ISOLATION OPT. TABLE)			8.802,80
SIVI AZOT			472,00
2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRIYE KIZILBEY- (15 EYLÜL-14 EKİM 2013)			6.249,85
HASSAS TERAZİ MASASI-3 ADET TANESİ:450,00 TOPLAM: 1.350,00			1.593,00
10 KALEM SARF MALZEME ALIMI (DESİKANT, KÜL FIRINI REZİSTANSI, ALFA ALUMİNA POWDER...)			29.264,00
2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRIYE KIZILBEY- (15 EKİM-14 KASIM 2013)			6.302,15
EYLÜL AYI MAAŞ FARKI			52,30
KAPLAMA CİHAZI K/N:SC7260/3115			23.364,00
PARMAK İZİ TARAMALI KAPI GİRİŞ SİSTEMİ			826,00
9 KALEM SARF MALZEME ALIMI (DRAIN DEVICE, INLINE FILTER B-4F-7, PUMP OIL R-2 1L...)			16.756,00
2 KİŞİNİN MAAŞI - MUSTAFA ÖZCAN, KADRIYE KIZILBEY- (15 KASIM-14 ARALIK 2013)			6.302,15
KİMYASAL MALZEME ALIMI (PİSTON SEALING RINGŞ GPC VIAL, SHORT SAMPLE CELL...)			61.026,06
KİMYASAL MALZEME ALIMI (NİTRİK ASİD 65 % EXTRA PURE...)			4.535,50
ALET MASASI , 35X35X75 CM 321,60, MAYO MASA MEKANİK -482,40,ÇALIŞMA MASASI ÇEKMECELİ 60X140X91 1286,40			2.466,67
ARGON REGÜLATÖRÜ 7003 GÜNEŞ-390,00, ARGON GAZI 1,59 m3 YÜKSEK SAFLIKTA, BOŞ ÇELİK ARGON TÜPÜ 10 LT-420,00, REGÜLATÖR XR 1/4 BONESİ 90,00			1.030,14
UZM. KADRIYE KIZILBEY (15 ARALIK 2013-14 OCAK 2014 MAAŞI)			1.980,28
PURGE DESİCCANT KİT PK/2			410,64
İNİTİYATOR CAVİTY AIR GUIDE			944,00
4 KALEM MALZEME ALIMI (E 14 PARMAK İZİ KARTLI TERMİNAL-620,00, PDKS YAZILIMI...)			826,00
VESSEL HELİX 100 ML			25.000,00
LABORATUVAR KENAR TEZGAHI 300X100X90			7.965,00
TOPLAM	0		644.469,58

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:**Açıklama:**

4. Öneriler : (Bu bölümde, uygulamada karşılaşılan genel, sektörel ve proje bazındaki sorunların çözümüne yönelik öneriler belirtilecektir.)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2013K120600	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Hazine Yardımı	2013-2013	1	0	11	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	11
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	-----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	-----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
2013K120600	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Hazine Yardımı	2013-2013	1	0	11	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	11
BLOKE	İlgili projenin ödeneği Döner Sermaye Saymanlığı tarafından aktarılabacak Araştırma Projeleri Gelirleri Payından (Öz Gelirden) karşılanacak olması ve öz gelir gerçekleşmesinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle bloke tutulmuştur.						Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	11
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	0
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	0
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	0
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2013K120600 Numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri".										

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları	:	0,00
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	0,00
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	:	0,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	0,00
Harcamalar Toplamı	:	<u>0,00</u>

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2013K120600 numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri"nin ödenekleri; Döner Sermaye Gelirlerinden aktarılabacak paylardan (Öz Gelirden) karşılanacağı için ödeneği düşük tutulmuş, yıl içerisinde gelir gerçekleştirmelerine bağlı olarak, ödenek kaydının ve Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulünün yapılması planlanmıştır. Ancak yıl içerisinde gelir gerçekleştirmelerinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle; Bilimsel Araştırma Projeleri yatırım programı kapsamına alınamamış ve 2013 Yılında Nakdi Gerçekleşme olmamıştır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2013H031880	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Hazine Yardımı	2013-2013	1	0	100	0	0	0	100
		Öz Gelir							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
2013H031880	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Hazine Yardımı	2013-2013	1	0	100	0	0	0	100
		Öz Gelir							0	0
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	100
							Öz Gelir		0	0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	82
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	18
							Öz Gelir		0	0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	82
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	82
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	82
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2013H031880 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi".										

EKLENEN:

REVİZE:

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.1.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri	:	81.420,00
Harcamalar Toplamı	:	81.420,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA	PROJENİN		2013 YILI YATIRIMLARINDA		
		(2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2013 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA TUTARI	
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
18.06.2013-24.11.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu 14 nolu kargir yapı restorasyon projesi hizmet alım işi.	YTÜ Davutpaşa kampusu 14 nolu kargir yapı restorasyon projesi hizmet alım işi.	1 Adet		1 Adet	1 Adet	51.920,00
10.12.2013-25.12.2013	Fen Edebiyat Fak. bağlı laboratuvarların tasarımı, yerleşimi, ve kullanılacak ürünlerin teknik şartnamesi hazırlanması.	Fen Edebiyat Fak. bağlı laboratuvarların tasarımı, yerleşimi, ve kullanılacak ürünlerin teknik şartnamesi hazırlanması.	1 Adet		1 Adet	1 Adet	29.500,00
TOPLAM			0	0	0	0	81.420,00

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2012 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
1997H031070	Derslik ve Merkezi Birimler	Hazine Yardımı	1997-2015	1	0	190.000	0	157.142	0	11.950
		Öz Gelir							0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	6.100	0	6.100
		Öz Gelir	----						0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir	----						0	0
1997H031070	Derslik ve Merkezi Birimler	Hazine Yardımı	1997-2015	1	0	190.000	0	163.242	0	18.050
		Öz Gelir							0	0
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Hazine Yardımı	0	18.050		
						Öz Gelir	0	0		
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hazine Yardımı	0	18.004		
						Öz Gelir	0	0		
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Hazine Yardımı	0	46		
						Öz Gelir	0	0		
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	151	
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100	
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100	

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H031070 Numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" Projesi.

REVİZE:

EKLENEN: (1) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2013 Yılı içinde Maliye Bakanlığı'nın Yatırımları Hızlandırma Ödeneginden toplam 3.000.000,00.- TL aktarılmıştır.

(2) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2013 Yılı içinde Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi ile toplam 3.000.000,00.- TL aktarılmıştır.

(3) Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenmek suretiyle 2013 Yılı içinde Kampüs Altyapısı Projesinden düşülen toplam tutar 100.000,00.- TL'dir.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2013 yılında aktarılan toplam tutar 6.100.000,00.-TL'dir.

06.5.7.01 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Binası	:	18.003.660,62
Harcamalar Toplamı	:	18.003.660,62

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2013 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2013 ÖNCESİ)	FİZİKİ		HARCAMA TUTARI
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL MİKTAR	
26.09.2011 22.06.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu fen edebiyat fak. eğitim-dekanlık blokları yapım işi	İşin 22.09.2012 yılında tamamlanması planlanmıştır. Ancak; İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından iş durdurulduğundan dolayı 22.06.2013 tarihinde bitirilmiştir.	14.140 M²	30%	70%	100%	5.666.192,13
14.09.2012 13.11.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu eğitim bilimleri fakülte binası yapım işi.	2012 yılında İşin ihalesi yapılarak yapımına başlanmıştır. İş programa uygun olarak yapımı tamamlanmıştır.	14.893 M²	35%	65%	100%	12.337.468,49
TOPLAM			0	0	0	0	18.003.660,62

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2000H031620	Kampüs Altyapısı	Hazine Yardımı	2000-2015	1	0	20.000	0	13.080	0	100
		Öz Gelir							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	-----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	-----	0	0	0	0	100	0	100
		Öz Gelir							0	0
2000H031620	Kampüs Altyapısı	Hazine Yardımı	2000-2015	1	0	20.000	0	12.980	0	0
		Öz Gelir							0	0
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	0	
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	#SAYI/0!	
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	#SAYI/0!	
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2000H031620 Numaralı "Kampüs Altyapısı" Projesi.										

REVİZE:

EKLENEN: Büyük Onarım Projesi için Açık Kapalı Spor Tesisi Projesinden düşölmek suretiyle toplam 600.000,00-TL aktarılmıştır. 2013 Yılı içinde Büyük Onarım Projesine eklenmek suretiyle aktarılan toplam tutar 600.000,00.-TL'dir.

DÜŞÖLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.7.7.90 Mütcahhitlik Giderleri - Diğerleri : 1.579.912,61
Harcamalar Toplamı : 1.579.912,61

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2012 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞ Ü	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2013 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
18.02.2013- 09.03.2013	YTÜ Beşiktaş kampusu rektörlük binası kablo çekimi işi.	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	51.330,00
07.12.2012- 27.12.2013	YTÜ D.Paşa kampusu çevre aydınlatma işi.	Açık ihale usulu ile ihalesi yapılmış D.paşa kampusunda çevre aydınlatmaları yapılmıştır.	1 Adet		100%	100%	155.219,31
24.06.2013- 06.09.2013	YTÜ merkez kampus mimarlık fak. maket atölyesi ve milli saraylar myo uygulama atölyesi yapım işi	Açık ihale usulu ile ihalesi yapılmış Maket ve Uygulama atölyesi yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	235.650,98
12.04.2013- 30.04.2013	YTÜ Ayazağa kampusu kanal tadilat ve davutpaşa kampusu çeşitli tadilat işi.	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	50.150,00
18.04.2013- 08.05.2013	YTÜ Davutpaşa kampüsü kız yurdu spor salonu arası yaya yolları yapılması	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	50.268,00
28.03.2013- 28.04.2013	YTÜ Merkez kampus öğrenci işleri ve dai. başk. - davutpaşa	Açık ihale usulu ile ihalesi yapılmış Eğitim Hizmet binalarında boya ve çeşitli tadilat işleri yapılmıştır.	1 Adet		100%	100%	181.174,02
17.04.2013- 12.05.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu sanattasarım fakültesi müzik	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	37.789,50
05.04.2013- 14.06.2013	YTÜ D.Paşa kampusunda farklı sahalarda temel araştırma sondajı ve jeofizik ölçümler yapılması.	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	32.037,00
17.07.2013- 26.07.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu 1 nolu kapı kablo çekimi	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	36.285,00
06.09.2013- 03.10.2013	YTÜ Merkez ve davutpaşa kampusu çeşitli mahallerde havalandırma tes. yapımı.	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	48.380,00
24.06.2013- 02.10.2013	YTÜ Merkez kampus b blok epoksi zemin kaplama işi.	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	50.779,95
25.10.2013- 04.10.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu kimya metalurji fak. ve yemekhane önü çevre düzenleme işi.	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	43.070,00

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2012 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2013 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇEKLEŞEN MİKTAR	
14.10.2013- 10.11.2013	YTÜ Elektrik-elektronik fak. laboratuvar yapılması ve konferans salonu ilave aydınlatma işi.	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	51.684,00
11.09.2013- 21.10.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu fen edebiyat fak. jeneratör panosu revizyonu	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	17.228,00
16.11.2013- 25.11.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu kögre merkezi doğrama takılması ve muhtelif tad. Yapılması	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	50.386,00
29.11.2013- 09.12.2013	YTÜ Kimya metalurji fakültesi b8-b9 çatısında izolasyon yapılması işi .	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	49.560,00
02.12.2013- 12.12.2013	YTÜ Yabancı diller y.okulu dersliklere pvc zemin kaplama yapılması	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	50.787,45
28.11.2013- 06.12.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu kapalı yüzme havuzu önü yol bağlantısı oluşturulması için beton dökülmesi işi	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	51.625,00
04.12.2013- 10.12.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu inşaat fakültesi e ve f blok boya işi..	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	51.625,00
30.09.2013- 28.11.2013	YTÜ Beşiktaş kampusu g blok giriş salonu (valide sultan kasrı hünkar daireleri) kalemişi konservasyon ve restorasyon projeleri hazırlanması.	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	51.451,08
02.12.2013- 12.12.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu otobüs durakları -otağ-ı hümayun arası, spor salonu önü kaldırım yapılması.	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	47.613,00
01.12.2013- 09.12.2013	YTÜ Çukursaray yangın algılama ve yönlendirme sistemi yapım işi.	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	40.120,00
17.09.2013- 05.12.2013	YTÜ Beşiktaş kampusu yabancı kütüphanesi pano değişimi.	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	37.760,00
05.12.2013- 13.12.2013	YTÜ Davutpaşa kampusu çevre aydınlatma işi.	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	51.330,00
01.10.2013- 20.12.2013	Alternatif enerji sistemleri kulübü onarım işi	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	38.704,00
13.12.2013- 28.12.2013	Kışla binası dalgiç pompasıve montaj işi.	D.Temin usulu ile aciliyet ve önem arz eden işlerin yapımı tamamlanmıştır.	1 Adet		100%	100%	17.905,32
TOPLAM			0	0	0	0	1.579.912,61

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2011 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2012 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2013H031890	Muhtelif İşler	Hazine Yardımı	2013-2013	1	0	4.850	0	0	0	1.700
		Öz Gelir							0	3.150
		Hibe							(0)	(167)
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	-----	0	0	803	0	0	0	803
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	-----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
2013H031890	Muhtelif İşler	Hazine Yardımı	2013-2013	1	0	5.653	0	0	0	2.503
		Öz Gelir							0	3.150
		Hibe							(0)	(167)
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	2.503	
							Öz Gelir	0	3.150	
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	2.435	
							Öz Gelir	0	1.149	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	68	
							Öz Gelir	0	2.001	
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	74
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	63
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	63
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hibe	(0)	(71)	
2013 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAMINA GÖRE					(0)	(43)
				REVİZE PROGRAMA GÖRE					(0)	(43)
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2011H036320 Numaralı "Muhtelif İşler" Projesi.										

REVİZE:

EKLENEN: (1) Muhtelif İşler Projesi için Açık Kapalı Spor Tesis Projesinden düşülmek suretiyle toplam 55.000,00-TL, Müze Tefrişatı Projesinden düşülmek suretiyle 49.000,00.-TL aktarılmıştır. 2013 Yılı içinde Muhtelif İşler Projesine eklenmek suretiyle diğer projelerden aktarılan toplam tutar 104.000,00.-TL'dir.

(2) Muhtelif İşler Projesi için yılbaşında Akreditif Artığından Ekleme işlemi sonucu aktarılan toplam tutar 98.512,00.-TL'dir. 2013 Yılı içinde Muhtelif İşler Projesine eklenmek suretiyle Akreditif Artığından eklenen toplam tutar 98.512,00.-TL'dir.

(3) Muhtelif İşler Projesi için yıl içinde öncelikle 500.000,00.-TL ikinci olarak 100.000,00.- TL tutarında olmak üzere toplam 600.000,00.- TL Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi sonucu ödenek aktarılmıştır.Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi sonucu aktarılan toplam tutar 600.00,00.-TL'dir. 2013 Yılı içinde Muhtelif İşler Projesine eklenmek suretiyle Likit Karşılığı Ödenek Ekleme işlemi sonucu eklenen toplam tutar 98.512,00.-TL'dir.

(4) Muhtelif İşler Projesinin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı altında sahip olduğumuz özgelir ödeneğinin 150.000,00.- TL tutarındaki kısmı yıl içinde serbest bırakılmamıştır.Bu sebeple başlangıç ödeneğine göre düşürülmüş şeklinde gösterilmiştir.

Tüm bu işlemler göz önüne alındığında 2013 Yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi için aktarılan toplam tutar 803.000,00.-TL'dir. Sağlık Kültür Daire Başkanlığımızın bünyesinde olan özgelirlerimizden 2013 Yılı içinde serbest bırakılmayan 150.000,00.- TL tutarındaki ödeneği toplam proje bedelinden düşüğümüzde Muhtelif İşler Projesinin toplam bedeli 2013 Yılı için 5.503.000,00.-TL olmaktadır.

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları	:	3.298.886,04
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	12.814,40
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	:	254.417,48
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	:	16.836,20
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	0,00
Harcamalar Toplamı	:	3.582.954,12

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
NOTEBOOK (DAİRE BŞK.-FAKÜLTE SEK.-Y.OKUL SEK.-ENS. SEK.)	20	Adet	45.694,32
SERVER (BİLGİ İŞLEM)	1	Kalem	21.240,47
SERVER VE EKİPMAN (BİLGİ İŞLEM YAZILIM EKİBİ)	1	Kalem	26.834,38
SCANNER (ETS PROGRAMI İÇİN)	38	Adet	51.566,00
ODA TEFRİŞATI (MAKİNA FAK. DEKANLIK ODASI)	1	Kalem	29.039,80
AVİZE (MAKİNA FAK. A-510)	1	Kalem	35.636,00
DEKANLIK MOBİLYA (FEN EDEBİYAT FAK.)	1	Kalem	29.500,00
MOBİLYA (DAVUTPAŞA GENEL SEKRETERLİK)	1	Kalem	11.835,87
YABANCI KİTAP (KÜTÜPHANE)	1	Kalem	40.154,85
FOTOBİOREAKTÖR SETİ (İBRAHİM İŞILDAK)	1	Kalem	28.179,58
PİYANO (ODİTORYUM)	1	Adet	45.000,00
ÇEKEROCAK (KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ)	6	Adet	51.684,00
MANTAR BARIYER (DAVUTPAŞA KAMPÜSÜS 4 YOL)	1	Kalem	30.302,40
GÜVENLİK KABİNİ (BEŞİKTAŞ ARAÇ GİRİŞİ)	1	Adet	26.861,00
ÖLÇÜM CİHAZI (ELEKTRİK FAK.-HAKAN PAŞA PARTAL)	1	Kalem	25.672,45
YAZI TAHTASI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	48.474,40
MOTORLU BARKOVİZYON PERDESİ (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	36	Adet	19.128,32
MOTORLU BARKOVİZYON PERDESİ (EĞİTİM FAKÜLTESİ)	40	Adet	14.328,03
DENEY MASASI (ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ)	1	Kalem	51.896,40
MOTORLU GİYOTİN (DEMİR ATÖLYESİ)	1	Adet	31.565,00
MUHTELİF KAĞIT ALIMİ	1	Kalem	10.773,00
MUHTELİF KIRTASIYE ALIMİ	1	Kalem	566,40
KAĞIT ÜRÜNÜ ALIMİ	1	Kalem	1.475,00
E-İMZA YAZILIMI	1	Kalem	49.560,00
EKDERS YAZILIMI	1	Kalem	70.000,00
TRANSFORMATÖR TEST YAZILIMI (ELEKTRİK FAK.)	1	Kalem	17.493,50
ESRİ YAZILIMI (MİMARLIK FAK.)	1	Kalem	23.912,70
MİCROSOFT LİSANS BEDELİ	1	Kalem	93.451,28
MUHTELİF ARAÇ ONARIMI (DESTEK HİZMETLERİ)	11	Kalem	16.836,20
TOPLAM			948.661,35

2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
NAKLİ YEKÜN			948.661,35
BSOL ONLINE VERİTABANI	1	Paket	39.139,87
SCIFINDER ONLINE VERİTABANI	1	Paket	74.544,10
YABANCI DİLDE VE TÜRKÇE BASILI KİTAP ALIMI	20594	Adet	290.823,29
HUKUKTURK ONLINE VERİTABANI	1	Paket	1.380,00
OXFORD UNİVERSİTY PRESS ONLINE JOURNALS	1	Paket	10.205,70
MATHSCINET ONLINE VERİTABANI	1	Paket	4.454,56
SAFARI IT & BUSINESS E-BOOKS	1	Paket	32.095,21
OXFORD UNIVERSITY PRESS GROVE ART ONLINE VERİTABANI	1	Paket	4.310,52
ICE VIRTUAL LIBRARY ONLINE VERİTABANI	1	Paket	19.732,83
EV2-ENGINEERING VILLAGE2 ONLINE VERİTABANI	1	Paket	47.909,84
SAE DIGITAL LIBRARY ONLINE VERİTABANI	1	Paket	15.503,55
ACM DIGITAL LIBRARY ONLINE VERİTABANI	1	Paket	11.977,92
PLANTA MEDICA ONLINE VERİTABANI	1	Paket	3.604,64
WILEY ONLINE VERİTABANI	1	Paket	90.652,75
IOP SCIENCE ONLINE VERİTABANI	1	Paket	36.390,42
ASTM ONLINE VERİTABANI	1	Paket	20.251,72
SPRINGERLINK ONLINE VERİTABANI	1	Paket	54.473,32
JOURNAL CITATION REPORTS ONLINE VERİTABANI	1	Paket	9.710,49
CAMBRIDGE JOURNAL ONLINE	1	Paket	11.652,58
JSTOR ONLINE VERİTABANI	1	Paket	3.085,33
BRIDGEMAN EDUCATION ONLINE VERİTABANI	1	Paket	5.025,51
ACS-AMERICAN CHEMICAL SOCIETY ONLINE VERİTABANI	1	Paket	21.944,76
SUMMON ONLINE VERİTABANI	1	Paket	40.781,04
KNOVEL	1	Paket	46.077,01
MATERIAL CONNEXION ONLINE VERİTABANI	1	Paket	4.130,00
İŞLETME İKTİSAT FINANS DERGİSİ VERİTABANI	1	Paket	3.215,50
IFS ONLINE VERİTABANI	1	Paket	2.072,95
ASME ONLINE VERİTABANI	1	Paket	15.867,32
ASCE ONLINE VERİTABANI	1	Paket	16.769,01
ESBCO INT	1	Paket	47.925,95
SPRINGER LECTURE NOTES COMPUTER SERIES ONLINE VERİTABANI	1	Paket	29.519,08
MUSIC ONLINE VERİTABANI	1	Paket	8.519,68
TÜRKÇE BASILI DERGİ ALIMI	74	Adet	7.733,04
EBRARY E-BOOKS	1	Paket	14.205,35
PROQUEST ENGINEERING COLLECTION ONLINE VERİTABANI	1	Paket	18.708,20
ABI COMPLETE ONLINE VERİTABANI	1	Paket	33.590,18
PROQUEST DISSERTATIONS AND THESIS	1	Paket	42.836,59
HINDAWI ONLINE VERİTABANI	1	Paket	40.033,99
YABANCI DİLDE BASILI/ONLINE DERGİ ALIMI	5	Adet	8.204,10
ELSEVIER E-BOOKS	1	Paket	255.106,86
CRCNETBASE/ENVIRONETBASE-MECHANICALNETBASE	2	Paket	31.987,36
URKUND	1	Paket	9.369,32
TOPLAM			2.434.182,79

2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ) AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
NAKLİ YEKÜN			2.434.182,79
Misafir Koltuğu	8	Adet	2.905,63
Anfi Sırası	440	Adet	323.633,13
Dolap	20	Adet	7.609,82
Masa Takımı	2	Adet	3.127,26
Masa	20	Adet	6.402,21
Makam Masası Takımı	1	Adet	1.957,62
Tekli Bekleme Koltuğu	1	Adet	461,70
İkili Bekleme Koltuğu	2	Adet	1.452,82
Monoblok Sandalye	300	Adet	27.700,50
Müdür Koltuğu	10	Adet	3.939,78
Misafir Koltuğu	10	Adet	3.632,04
Bekleme Koltuğu	70	Adet	33.195,29
Anfi Sırası	56	Adet	28.178,73
Arşiv Dolabı	50	Adet	58.624,91
Anfi Sırası	503	Adet	186.214,38
Bilgisayar Alım	160	Adet	240.961,66
Projeksiyon Cihazı Alımı	76	Adet	139.310,88
Misafir Koltuğu	10	Adet	3.693,64
Müdür Koltuğu	5	Adet	1.244,31
Anfi Sırası	10	Adet	5.343,98
Bilgisayar Alım	27	Adet	52.154,82
Yönetici Koltuğu	3	Adet	1.256,70
Toplantı Koltuğu	24	Adet	9.109,60
Misafir Koltuğu	4	Adet	1.628,40
Toplantı Masası	1	Adet	5.031,52
GENEL TOPLAM			3.582.954,12
AYNI GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2010H031900 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: 1 adet, T-15: 1 adet : 165.000,00.- TL.) taşıttan, 1 adet (T-2: 1 adet 71.000,00.- TL.) temin edilmiş olup, 2013 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 43 olmuştur.			

2013 YILI YATIRIM CETVELİNDE VİZELENEEN					2013 YILINDA GERÇEKLEŞEN		
TAŞITIN CİNSİ	FİNANSMAN KAYNAĞI	MİKTAR	BİRİM	TUTAR	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
T-2 Binek Otomobil	Hibe	1	Adet	38.500	1	Adet	84.000
T-15 Ambulans (Tıbbi Donanımlı)	Hibe	1	Adet	126.500	0	Adet	0
TOPLAM	Hibe	2	Adet	165.000	1	Adet	84.000

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM -KÜLTÜR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2012H040230	Müze Tefrişatı	Hazine Yardımı	2012-2013	1	0	800	0	0	0	400
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	49
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
2012H040230	Müze Tefrişatı	Hazine Yardımı	2012-2013	1	0	800	0	0	0	351
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
BLOKE							Hazine Yardımı	0	0	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı	0	351	
							Öz Gelir	0	0	
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı	0	350	
							Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı	0	1	
							Öz Gelir	0	0	
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	88	
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100	
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	100	
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2012H040230 Numaralı "Müze Tefrişatı" Projesi.										

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN: Muhtelif İşler Projesine aktarılacak suretiyle Müze Tefrişatı Projesinden düşülen tutar toplam 49.000,00.-TL'dir. 2013 Yılı içinde Müze Tefrişatı Projesinden düşülen miktar toplam 49.000,00.-TL'dir.

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları	:	350.113,42
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	0,00
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	:	0,00
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	:	0,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	0,00
Harcamalar Toplamı	:	<u><u>350.113,42</u></u>

2013 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM (06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
HALI, PERDE, YATAK ÖRTÜSÜ (KONGRE MERKEZİ)	1	Kalem	8.424,00
MOBİLYA (REKTÖR DANIŞMANI)	1	Kalem	2.832,00
MOBİLYA (REKTÖR DANIŞMANI)	1	Kalem	12.744,00
PERDE, RUSTİK, KANCA (REKTÖR DANIŞMANI)	1	Kalem	8.442,12
TABLO (KAMPÜSLER)	1	Kalem	15.694,00
DOLAP, SEHPA (REKTÖR DANIŞMANI)	1	Kalem	10.443,00
SERVİS MASASI (FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ)	3	Adet	4.460,40
MOBİLYA (SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ)	1	Kalem	14.426,00
MOBİLYA (SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ)	1	Kalem	9.490,74
MOBİLYA (BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ A-510)	1	Kalem	34.810,00
MASA, SANDALYE, MOBİLYA (BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ A-510)	1	Kalem	43.660,00
KOLTUK, SEDİR SEHPA, ASPIRATÖR MOBİLYA (BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ A-510)	1	Kalem	27.405,50
RADYATÖR KAJI, KASPO VE MOBİLYA (REKTÖRLÜK VE BEYAZ KÖŞK)	1	Kalem	28.556,00
PERDE, RADYATÖR KAJI, ELBİSE DOLABI,AYNA, MOBİLYA (YÖNETİM REKTÖR YRD.)	1	Kalem	14.236,50
KOLTUK, SEHPA, AYNA, MASA, DOLAP (REKTÖRLÜK)	1	Kalem	18.402,10
ALTIN VARAK (RESTORASYON)	1	Kalem	44.556,80
PERDE, RUSTİK TK., RENSO, STOR (BEYAZ KÖŞK)	1	Kalem	14.805,65
ŞÖVALE, PANO, RESİM, KORDON, MOBİLYA (BEYAZ KÖŞK)	1	Kalem	16.767,80
BOYA MALZEMESİ (RESTORASYON)	1	Kalem	19.976,81
TOPLAM	21		350.133,42

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2012 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
1997H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Hazine Yardımı	1997-2013	1	0	11.900	0	11.150	0	750
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	655	0	655
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
1997H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Hazine Yardımı	1997-2013	1	0	11.900	0	10.495	0	95
		Öz Gelir			0	0	0	0	0	0
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	95
							Öz Gelir		0	0
2013 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	80
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	15
							Öz Gelir		0	0
2013 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	11	
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	84	
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	84	
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H050240 Numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" Projesi.										

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN: Açık Kapalı Spor Tesisi Projesinden toplam 600.000,00-TL Büyük Onarım Projesi için aktarılırken, Muhtelif İşler Projesi için ise 55.000,00.-TL aktarılmıştır. 2013 Yılı içinde Açık Kapalı Spor Tesisi Projesinden düşülmek suretiyle aktarılan toplam tutar 655.000,00.-TL'dir.

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.7.02 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Tesisleri	:	79.809,71
Harcamalar Toplamı	:	<u>79.809,71</u>

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2013 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2013 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2013 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL MİKTAR	
05.12.2012- 19.02.2013	YTÜ Davutpaşa Kampüsü Spor Salonu arkası halı saha yapım işi.	Halı saha yapımına 2012 yılında başlanmış 2013 yılında ise yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır.	1 Adet	60%	40%	100%	79.809,71
TOPLAM			0	0	0	0	79.809,71

Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama:

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

4. Öneriler :

Yatırım projelerinin ödenekleri bütçe tavan rakamlarına göre değil, kurumların teklif etmiş olduğu ihtiyaçlara göre belirlenmelidir.

Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması.

Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin kısa sürede karşılanması.

Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınmaması.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi.

Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için kurum ihtiyacına göre kadro tahsisinin yapılması ve personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması.

HAZIRLAYAN

Gökçe Z. DURMAZ

