



***YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ***

***2015 YILI
YATIRIM İZLEME
VE DEĞERLENDİRME
RAPORU***

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Yönetici Özeti

Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi isimleri 100 yıllık bir eğitim çınarının geçmişten günümüze yolculuğunu, değişimini ve dönüşümünü açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişinden aldığı bu güçle Üniversitemiz sahip olduğu misyon ile vizyonel hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli girişim ve çalışmaları başlatmıştır. Üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak), Tarihi Yarımada, Gaziosmanpaşa kampüslerinde yer alan 11 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokulda 1.736 akademik personel, 14 Yabancı Uyruklu Personel, 806 idari personel, 9 daimi işçi, 1 sözleşmeli personel ve 9 geçici personel olmak üzere toplam 2.575 personel ile 36.000'e yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi yapılardan oluşmakta ve eğitim-öğretim hizmetlerini sunmada yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine Üniversitemizin yeni yapılanma mekanı olan Davutpaşa kampüsünde artan öğrenci sayısına paralel olarak, kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmak amacıyla gelişen mimariye uygun eğitim ve hizmet binaları ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmakta ve makine-teçhizat, bilgi teknolojileri gibi donanımlarının tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Üniversitemiz; stratejik amaçları doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma alt yapı kapasitesini ve araştırmacı insan gücünü artıracak projelere öncelik vermektedir.

Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin artırılarak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret gösterilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur.

2. Genel Değerlendirme

· Kuruluşun Vizyonu:

Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak

- **Yön Veren:** Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,
- **Tercih Edilen:** Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,
- **Prestijli:** Saygın, bilimsellikte öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,
- **Dünya Üniversitesi:** Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten

Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığının sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır. Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşılmıştır.

· Kuruluşun Misyonu:

Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek

Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan ögesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran,

Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren,

İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, özgüvene sahip, kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren,

Uygulama: Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinlerarası çalışmalar, bilimsel çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite olmak.

· Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:

Yıldız Teknik Üniversitesinin 2. Dönem Stratejik Planında (2011 – 2015), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.

Amaç 1: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi
Stratejik Hedef 1: Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak
Stratejik Hedef 2: Başarılı ve nitelikli öğretim elemanlarına sahip olmak.
Amaç 2: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi
Stratejik Hedef 3: Ulusal ve uluslararası alanda en başarılı öğrencileri YTÜ'ye çekmek ve bu öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek.
Stratejik Hedef 4: Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.
Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi
Stratejik Hedef 5: YTÜ mensup ve mezunlarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak.
Stratejik Hedef 6: Çağdaş ve nitelikli bir ortam oluşturmak için altyapıyı güçlendirmek
Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi
Stratejik Hedef 7: Planlama, performans değerlendirme, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilke ve yöntemleri oluşturmak.

· Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.

2015 YATIRIM BÜTÇESİ,	
Özel Bütçe	30.750.000,00
Hazine Yardımı	28.630.000,00
Öz Gelir	2.120.000,00
Hibe	(85.000,00)

Not: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2015H035100 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet (T-2: Binek Otomobil) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.

· Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:

Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak), Tarihi Yarımada, Gaziosmanpaşa kampüslerinde yer alan 11 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve 1 Yüksekokul olmak üzere toplam 16 akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 115 lisansüstü, 11 Fakültede 62 lisans (7 II. Öğretim, 55 Sadece I.Öğretim), 1 Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda 1 ön lisans (Sadece I.Öğretim) programında eğitim verilmektedir.

Üniversitemiz 1.420.578,60 m² alan üzerinde kurulu 344.354 m² kapalı mekana ve 15.725 m² açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2015 Aralık ayı sonu itibarıyla 1.736 akademik personel (259 Profesör, 242 Doçent, 400 Yardımcı Doçent, 169 Öğretim Görevlisi, 81 Okutman, 521 Araştırma Görevlisi, 63 Uzman, 1 Eğitim Öğretim Plancısı, 14 Yabancı Uyruklu Sözleşmesi Personel), 806 idari personel, 9 sürekli işçi, 9 geçici personel, 1 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 2.575 personel ile 36.000 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ

Üniversite Kampüsü Alanı: 1.420.578,60 m²

2015 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m ²)										
Birimler	İdari Bina Alanları	Eğitim Alanları		Sosyal Alanlar				Spor Alanları		Toplam
		Derslik	Laboratuvar	Y.hane	Lojman + M.hane	Yurtlar	Garaj	Açık	Kapalı	
Rektörlük	11.629		8.751	12.876	48.933	7.134		15.725	9.463	114.511
Fakülteler	86.422	70.290	50.296							207.008
Yüksekokullar	4.814	9.015	293							14.122
Enstitüler	1.333	1.333								2.666
Kütüphane	13.576									13.576
Sosyal Tesisler	*8.196	0	0	0	0	0	0	0	0	8.196
Atölye-Depo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	124.189	80.638	59.340	12.876	48.933	7.134	0	15.725	9.463	360.079

Not : * Sosyal Tesisler:

Konferans Salonu: Rektörlük ve idari bina (2.174) + Fakülteler (1.652) = 3.826 m²,
Rektörlük ve idari bina (410)+Fakülteler (1.075)+ Yüksekokullar (323) = 1.808 m²,
-Kulüp Dernekler: 256 m²,
249 m²,
TOPLAM SOSYAL TESİS= 8.196 m²

-Toplantı ve
-Kantin ve Kafeterya:
-Kreşler: 764 m²,
-Sinema Salonu:
-Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 298 m²

Not : *İlgili veriler Yıldız Teknik Üniversitesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporundan alınmıştır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
T02	Binek otomobil	34 EBY 93	1990	Doğan - Siyah	1			
T02	Binek otomobil	34 KKB 27	1990	Doğan - Fume	1			
T02	Binek otomobil	34 KKB 29	1990	Doğan - Fume	1			
T02	Binek otomobil	34 RMU 96	1993	Opel Vectra - Lacivert	1			
T02	Binek otomobil	34 ER 0382	2007	Renault Clio Symbol - Duman				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0383	2007	Renault Clio Symbol - Duman				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0384	2007	Renault Clio Symbol - Platin				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0385	2007	Renault Clio Symbol - Platin				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0386	2007	Renault Clio Symbol - Platin				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0387	2007	Renault Clio Symbol - Duman				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0388	2007	Renault Clio Symbol - Platin				1
T02	Binek otomobil	34 ER 0390	2007	Renault Clio Megane - Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YJ 5335	2009	Audi A 6 - Siyah (Parlak) (34				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 32	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 68	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 YTU 64	2010	Volkswagen Passat-Siyah				1
T02	Binek otomobil	34 AZ 8563	2013	Volkswagen Passat (Gri)				1
				TOPLAM	4	0	0	13
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15	34 RIZ 84	1999	Ford - Beyaz - 14 Kişilik			1	
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15	34 UH 3510	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı -				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15	34 UH 3520	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı -				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15	34 VL 5108	2007	Volkswagen Trnsprtr - Met.				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15	34 UH 5412	2007	Ford Minibüs - Buz Beyazı -				1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15	34 AV 8522	2012	Mercedes Minibüs - Siyah				1
				TOPLAM	0	0	1	5
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya	34 AKZ 19	1985	Dodge Kamyonet			1	
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya	34 AC 0266	1997	Dodge Kamyonet (Kabinli)			1	
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya	34 EL 2576	2007	Isuzu Kamyonet - NKR 55 -				1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya	34 EL 2577	2007	Isuzu Kamyonet - NKR W66 -				1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya	34 ROZ 93	1999	Peugeot			1	
				TOPLAM	0	0	3	2
T09	Panel	34 ER 0389	2007	Renault Kango - Yandan Camlı				1
T09	Panel	34 UH 3517	2007	Ford Kmynt. - Kısa Şasi -				1
				TOPLAM	0	0	0	2
T10	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26	34 ARF 06	1985	Magirus - 17			1	
				TOPLAM	0	0	1	0

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner	Fon	Hibe
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla	34 RIZ 77	1999	Belde - 36 Kişilik			1	
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla	34 EL 2578	2007	Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) -				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla	34 EL 2579	2007	Isuzu - Q-BUS31 (Turkuaz) -				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla	34 EL 2580	2007	Isuzu - MD 27SA Roybus C				1
T11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla	34 EL 2581	2007	Isuzu - MD 27SA Roybus C				1
				TOPLAM	0	0	1	4
T11-b	Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	34 AC 0305	1997	Otokar - Mavi Beyaz - 41			1	
				TOPLAM	0	0	1	0
T O P L A M				37 Taşıt	4	0	7	26

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YIL SONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner	Fon	Hibe
					0	0	0	0
T O P L A M					0	0	0	0

Not: 2015 Yılında 31.12.2015 tarihi sonu itibariyle hurdaya taşıt ayrılmamıştır.

2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı bilgileri "2015 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır.

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI PROJESİ
*2015 Yılı içerisinde mevcut Laboratuvarlarımızın yerleri Davutpaşa Kampüsünde yapı devam eden inşaatımıza taşınması üzerine projelendirilmiştir.
*2015 Yılı için alınan kaynak Davutpaşa Kampüsü Merkez Laboratuvar inşaatına aktarılmıştır. Bu kapsam İnşaatın Mekanik - Elektrik - İnce İnşaat kısımlarının ihaleleri tamamlanmıştır.
*Özel şartlandırılmış laboratuvar ihtiyacı dolayısı ile 1.000.000TL ek bütçe YTÜ BAP öz kaynaklarından Kromotografi, Elektronik Devre Prototiple ve Nanoteknoloji Laboratuvarları için Temiz Oda Sistemi kurulumuna aktarılmıştır.
*İstanbul Kalkınma Ajansından 1.080.000 TL bütçeli proje alınarak Hologram Teknolojileri Laboratuvarı Merkez Labımızda Kazandırılmıştır.
*Eczacıbaşı, AKKİM ve Türk Petrolleri Anonim A.Ş. ile protokoller imzalanarak Merkez Laboratuvar bünyesinde ortak çalışma alanları yaratılmıştır. Arçelik ve IBM-Türkiye firmaları ile görüşmeler devam etmekte olup, mevcut altyapımızın üniversite-sanayi ortak çalışmaları kapsamında proje-bazlı kullanıma açılması hedeflenmektedir.
*Bu kapsamda yapılanlar ile Merkez Laboratuvarımızda faaliyet gösteren cihazlar Davutpaşadaki Yeni yerleşkemize, inşaatın tamamlanması sonrası, 2016 sonuna kadar taşınacaktır. Üniversite içinde mevcut diğer cihazlarda Merkez Laboratuvara taşınarak kapasite artırımına gidilecektir. 2016 yılı sonuna kadar faaliyete geçirilecek Lab Yönetim Sistemi otomasyonu ile laboratuvar sistemimizin kullanımı tamamen şeffaflaştırılarak, ülke içinde farklı üniversitelerin, sanayicinin ulaşımına açık hale getirilecektir.

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

- * Merkez Laboratuvar Blok yapım işi için uygulama projelerinin hazırlanması işi yapılmıştır.
- * Davutpaşa Kampüs alanında hali hazır durumun tespiti için projelendirme işi yapılmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:

Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Derslik İnşaatı (14.140 m²) İhalesi sari olarak yapılan işin;	
2011	2011 Yılı Eylül ayında İnşaatına başlanılmış İşin %35 (4.949 m²) tamamlanmıştır.
2012	2012 Yılında %60 (8.484 m²) tamamlanmıştır.
2013	2013 Yılında Kalan %5 (707 m²) 2013 Yılı Haziran ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır.
Davutpaşa Kampüsü Eğitim Bilimleri Fakültesi İnşaatı (14.893 m²) İhalesi sari olarak yapılan işin;	
2012	2012 Yılında İnşaatına başlanılmış İşin %35 (5.212,55 m²) tamamlanmıştır.
2013	2013 Yılında Kalan %65 (9.680,45 m²) 2013 Yılı Kasım ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır.
Davutpaşa Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İnşaatı (18.820 m²) İhalesi sari olarak yapılan işin	
2014	2014 Yılında başlanılmıştır. (18.820 m²) inşaatın tamamı 2014 Yılında bitirilerek hizmete açılmıştır.
2015	2014 yılsonundan kalan ödemeleri 2015 yılından yapılabilmektedir.

Kampüs Alt Yapısı:

2015 Yılında herhangi bir harcama gerçekleşmemiş ve ödeneği ihtiyaç duyulan diğer yatırım projelerine aktarılmıştır.

Büyük Onarım Projesi:

Davutpaşa Kampüsü Fen- Edebiyat Fakültesi D-E Blokların yağmursuyu drenaj hattı ve tadilatı yapılmıştır.
Yıldız Kampüsü E Blok asma kat onarım işi yapılmıştır.
Davutpaşa Kampüsü Kimya- Metalurji Fakültesi ,Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yıldız Yemekhane binası teras çatı onarım işi yapılmıştır.
YTÜ Arşivlerini yangından korunma ve iklimlendirme tesisatı yapım işi yapılmıştır.
Davutpaşa Kmapüsü kampüs içi yollarda kaldırım yapılma işi tamamlanmıştır.
Davutpaşa Kampüsü kâğıt istinat ve bahçe duvarı yapılması işi tamamlanmıştır.
Davutpaşa Kampüsü geneli aydınlatma işi yapılmıştır.
Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası çok amaçlı salon zemini mermer kaplaması işi tamamlanmıştır.
Davutpaşa Kampüsü Eğitim Fakültesi yanı beton parke yol yapım işi tamamlanmıştır.
Davutpaşa Kampüsü çok amaçlı salon mermer kaplama işi yapılmıştır.
Davutpaşa Kampüsü 2 ve 3 No.lu kapı girişlerinin duvar ile kapatılması işi yapılmıştır.
Davutpaşa Kampüsü çeşitli mekanik tesisat tamirat işleri yapılmıştır.
Yıldız Merkez Kampüsü MEDİKO Sosyal Merkez (N Blok) atık su gideri ve rögarları yapım işi tamamlanmıştır.
Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi Otopark karşıtı taş duvar yapım işi tamamlanmıştır.
Elektrik-Elektronik Fakültesi Biyomedikal Bölümü tadilat işi tamamlanmıştır.
Yıldız Kampüs Çukursaray F-28 No.lu odanın kalem işi konservasyon restorasyon işi yapılmıştır.
Davutpaşa Kampüsü Kütüphane binası ve PVC onarım işi yapılmıştır.
Davutpaşa Kampüsü Elektrik –Elektronik Konferans Salonu Fancoil takılması yedek su deposu devreye alma ve tadilat işi yapılmıştır.
Davutpaşa Kampüsü Spor Salonu çatı tamiri yapılmıştır.
Sanat-Tasarım ve Fen-Edebiyat Fakültesi onarım işi yapılmıştır.
Yıldız Kampüsü E Blok zemin kata laboratuvar onarım işi yapılmıştır.
Davutpaşa Kampüsü camii ve kreş çevresi yapım işleri tamamlanmıştır.
Davutpaşa ve Yıldız Kampüsü muhtelif yerlerde tadilat işi yapılmıştır.

Muhtelif İşler Projesi:

Proje kapsamında Üniversitemiz Birimlerinin İhtiyaç duyduğu makine -teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmıştır.

Muhtelif İşler Projesi:

2015 yılında alınan yayınlar ile kütüphane kaynaklarımız genişletilmiştir.

Yayın Adımları	Sayısı
Türkçe ve Yabancı Dilde Basılı Kitap Alımı	124.837
Aboneliği devam eden toplam basılı süreli yayın sayısı	23.304
Basılı Yüksek Lisans ve Doktora tezi Sayısı	9.754
Veri Tabanı Sayısı	59
Elektronik dergi sayısı	38
Elektronik Kitap Sayısı	8
Elektronik Referans Sayısı	13
DVD	908
TOPLAM	158.921

* Projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "2015 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.

*** Genel Yatırım Uygulama Durumu:**

(BİN TL)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI		FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2015 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2015 YATIRIM ÖDENEĞİ	
			TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2015 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	6	0	305.485	0	259.374	0	22.880
		Öz Gelir						0	2.120
		Hibe						(0)	(85)
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	621	0	0	0	3.471
		Öz Gelir						0	150
		Hibe						(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	3.426	
		Öz Gelir					0	0	
		Hibe					(0)	(0)	
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2015 YILI REVİZE PROGRAMI		Hazine Yardımı	6	0	306.106	0	259.374	0	22.925
		Öz Gelir						0	2.270
		Hibe						(0)	(488)
BLOKE						Hazine Yardımı	0	0	
						Öz Gelir	0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Hazine Yardımı	0	22.925	
						Öz Gelir	0	2.270	
2015 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hazine Yardımı	0	12.386	
						Öz Gelir	0	2.264	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Hazine Yardımı	0	10.539	
						Öz Gelir	0	6	
2015 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)			PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	59	
			REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0	58	
			SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0	58	
2015 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI						Hibe	(0)	(0)	
2015 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)			PROGRAMINA GÖRE				(0)	(0)	
			REVİZE PROGRAMINA GÖRE				(0)	(0)	
AYNI GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2015H035100 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: Binek Otomobil: 88.000,00 - TL.) taşıttan 2015 Yılında hiçbir taşıt temin edilmiş olup, 2015 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 0 olmuştur.									

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI		FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2014 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2015 YATIRIM ÖDENEĞİ	
			TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
EĞİTİM- KÜLTÜR 2015 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	1	0	2.000	0	1.250	0	750
		Öz Gelir						0	0
		Hazine Yardımı						(0)	(0)
	EKLENEN (+)	Öz Gelir	0	0	0	0	0	0	0
		Hazine Yardımı						0	0
		Öz Gelir						(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	456
		Öz Gelir						0	0
		Hazine Yardımı						(0)	0
EĞİTİM- KÜLTÜR 2015 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	1	0	2.000	0	1.250	0	0
		Öz Gelir						0	456
		Hibe						(0)	(0)
BLOKE						Hazine Yardımı		0	0
						Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Hazine Yardımı		0	294
						Öz Gelir		0	0
2015 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)						Hazine Yardımı		0	294
						Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Hazine Yardımı		0	0
						Öz Gelir		0	0
2015 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)			PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	39
			REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	100
			SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE						100

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI		FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2014 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2015 YATIRIM ÖDENEĞİ		
			TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2015 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	1	0	5.000	0	0	0	1.000	
		Öz Gelir						0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	411	
		Öz Gelir						0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir						0	0	
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2015 YILI REVİZE PROGRAMI		Hazine Yardımı	1	0	5.000	0	0	0	1.411	
		Öz Gelir						0	0	
BLOKE						Hazine Yardımı		0	0	
						Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Hazine Yardımı		0	1.411	
						Öz Gelir		0	0	
2015 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hazine Yardımı		0	1.410	
						Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Hazine Yardımı		0	1	
						Öz Gelir		0	0	
2015 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)			PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	0
			REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	0
			SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE						0	0

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(KURUM GENELİ)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI		FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2014 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2015 YATIRIM ÖDENEĞİ		
			TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2015 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	1	0	17.000	0	13.000	0	4.000	
		Öz Gelir						0	0	
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2015 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	6	0	305.485	0	259.374	0	22.880	
		Öz Gelir						0	2.120	
		Hibe						(0)	(85)	
EĞİTİM - KÜLTÜR 2015 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	1	0	2.000	0	1.250	0	750	
		Öz Gelir						0	0	
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2015 YILI PROGRAMI		Hazine Yardımı	1	0	5.000	0	0	0	1.000	
		Öz Gelir						0	0	
YTÜ 2015 YILI PROGRAM TOPLAMI		Hazine Yardımı	9	0	329.485	0	273.624	0	28.630	
		Öz Gelir						0	2.120	
		Hibe						(0)	(85)	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	0	0	1.621	0	0	0	4.882	
		Öz Gelir						0	150	
		Hibe						(0)	(0)	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	0	0	0	0	0	0	3.882	
		Öz Gelir						0	0	
		Hibe						(0)	(0)	
YTÜ 2015 YILI REVİZE PROGRAM TOPLAMI		Hazine Yardımı	9	0	331.106	0	273.624	0	29.630	
		Öz Gelir						0	2.270	
		Hibe						(0)	(0)	
BLOKE						Hazine Yardımı	0	0		
						Öz Gelir	0	0		
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK						Hazine Yardımı	0	29.630		
						Öz Gelir	0	2.270		
2015 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI						Hazine Yardımı	0	15.965		
						Öz Gelir	0	2.264		
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)						Hazine Yardımı	0	13.665		
						Öz Gelir	0	6		
2015 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)			PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0			59
			REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE				0			57
			SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE				0			57
2015 SONU AYNI GERÇEKLEŞME TUTARI						Hibe		(0)		(0)
2015 SONU AYNI GERÇEKLEŞME ORANI (%)			PROGRAMINA GÖRE				(0)			0
			REVİZE PROGRAMA GÖRE				(0)			0
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:										
*Bilimsel ve teknolojik Araştırma Projelerinin (Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin) 2015 Yılı yatırım Programında 2015 Yılı Yatırım Programına göre Başlangıç ödenegi 4.000.000,00.- TL olmakla birlikte devreden kullanılmayan ödeneklerin eklenmesi ile Projenin 2015 yılı serbest ödenegi 6.291.507,21.- TL olup Toplam 2015 yılında harcama 1.875.366,92.-TL'dir.								1.875		
TOPLAM HARCAMA								1.875		
GENEL TOPLAM YATIRIM HARCAMASI					31.655					
AYNI GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2015H035100 numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (1-2: Binek Otomobil: 88.000,00.- TL.) taşıtan 2015 Yılında hiçbir taşıt temin edilmemiş olup, 2015 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 0 olmuştur.										

*** Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :**

*Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

*Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. Bu nedenle yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acil ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır.

*Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması, uzun sürmesi ve taleplerin yeterince karşılanmaması.

*4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

3. 2015 Yılı Proje Uygulamaları :

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI PROJE UYGULAMALARI
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2014 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2015 YATIRIM ÖDENEĞİ		
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2011K120410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	Hazine Yardımı	2011-2015	1	0	17.000	0	13.000	0	4.000	
		Öz Gelir									
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
		Öz Gelir							0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir							0	0	
	2011K120410	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	Hazine Yardımı	2011-2015	1	0	18.000	0	13.000	0	5.000
			Öz Gelir							0	
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0	
							Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	5.000	
							Öz Gelir		0	0	
2015 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	1.875	
							Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	3.125	
							Öz Gelir		0	0	
2015 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	46
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	46
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE						0	46
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2011K120410 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi											
*Kurum içinde cihaz sayısı ve analiz yoğunluğu artmasına ve istekte bulunulmasına rağmen, bunu dengeleyecek düzeyde uzman ve araştırma görevlisi yapılmamıştır.											alımı
*Döviz kurundaki ani artış sebebiyle yurtdışından alınması plananan cihazlar için ayrılan miktarda revizyona gidilmiş. Bu sebeple ihalelerde aksama meydana gelmiştir.											

2015 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	4.000.000,00
2014 YILINDAN EKLENEN	1.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK	5.000.000,00
HARCANAN	1.875.366,92
KALAN	3.124.633,08

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları	:	279.755,80
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	110.073,28
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	:	0,00
06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	1.419.486,53
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	:	0,00
06.7 Gayri Menkullerin Büyük Onarım Giderleri	:	0,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	66.051,31

Harcamalar Toplamı	1.875.366,92
---------------------------	---------------------

NOT: Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesinin, 2015 Yılı yatırım Programında 2015 Yılı Yatırım Programına göre Başlangıç ödenegi 4.000.000,00,- TL olmakla birlikte devreden kullanılmayan ödeneklerin eklenmesi ile Projenin 2015 yılı serbest ödenegi 6.291.507,21,- TL olup Toplam 2015 Yılında harcama 1.875.366,92,-TL'dir.

2015 Yılı Nakdi Gerçekleşme oranı %29 dir.

HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

2015 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)			
AÇIKLAMA			
MULLISKAN GO WITHOUT CUVETTE SKANLT SW-26136,71, WELLWASH 1X8, 1X8 WASH HEAD, 1X2 LİTRE WASH-10895,76,µDROP PLATE ACCESSORIES / USER REPLACEABLE, BİLGİSAYAR -1800-06.12.2014			45.822,31
SMALL CENTRIFUGE Z 206A 230V/50-60 HZ -2 ADET TANESİ: 3750-7500,00 BENCHMARK BV101-B VORNADO VORTEX MIXER 2 ADET 350,00-700,00, İKA RCT STANDART MANYETİK KARIŞTIRICI SET 2 ADET-1200,00-2400,00, BANDELİN ULTRASONİK BANYO-3800,00-05.11.2014			16.992,00
AGILENT STRATAGENE MX3005P QPCR SYSTEM (2013 YILI İHTİYAÇ BELGESİ İLE ALINDI)-12.12.2014			51.743,00
METİSAFE MAR.AC-2500 HEPA FİLT HAVA TEM. CİHAZ. -19.12.2014			46.020,00
ÇALKALAMALI SU BANYOSU - WNB 29 WATERS BATHS 18.12.2014			7.316,00
UZM. KADRIYE KIZILBEY OCAK MAAŞI (2-14 OCAK 2015)			2.324,05
UZM. KADRIYE KIZILBEY OCAK MAAŞI (15 OCAK-14 ŞUBAT 2015)			5.362,13
UZM. KADRIYE KIZILBEY MAAŞI (15 ŞUBAT-14 MART 2015)			5.362,13
OLYMPUS SZX-ZB7 STEREO MOKROSKOP SET MUHTEVİYATI: SN: 3J00236-19572,95 , OLYMPUS SZX-ACHIX, POINTGREY GS3-U3-41C6C-C, OLYMPUS COVER - 020, OLYMPUS IX3-ILL, OLYMPUS IX3-SVR, OLYMPUS IX-PH2, OLYMPUS U-LH-100-3-7, OLYMPUS WHSZ10X 2 ADET,SAMSUNG U28D590D 28" 1MS (GTG) (2xHDMI+DISPLAY) 4K ULTRA HD LED MONİTÖR - 20.10.2014			21.138,79
ASSY TRANS (ICP-OES CİHAZI TRAFOSU)			4.484,00
16 KALEM SARF MALZEME ALIMI (HYDROCHLORIC ACID % 37 GR, FORMIC ACID, ÖNLÜK BEYAZ RENK 36 BEDEN...)			3.894,00
SARF MALZEME ALIMI (NİTRİL ELDIVEN MEDIUM, SANTRİFÜJ TÜPÜ 50 ML STERİL 500/KT...)			1.675,70
LAB6 FLAMENT K/N:350010-2180-000/10			7.327,80
SYLGARD 184 SİLİKON ELASTOMER KİT 1,1 KG			656,58
DÖTERYUM LAMBA			1.534,00
UZM. KADRIYE KIZILBEY OCAK MAAŞI (15 MART - 14 NİSAN 2015)			5.362,13
3 KALEM MALZEME ALIMI (SK-004 SAKLAMA KABİ ŞEFFAF...)			384,01
3 KALEM SARF MALZEME ALIMI (MEDIUM ELDIVEN PUDRASIZ 100 AD/PK...)			2.447,48
ARTRONIC TITANIUM 6 KVA SERVİS ÜCRETİ			153,40
PURGE DESICCANT KIT			901,28
5 KALEM MALZEME ALIMI (BEHER 25 ML, BALON JOJE 10 ML...)			879,34
3 KALEM MALZEME ALIMI (PISET PP DAR BOYUNLU (ASETON) 250 ML...)			222,45
SIVI AZOT			944,00
7 KALEM SARF MALZEME ALIMI (HORTUM SİLİKON 1,5 X3,5 5 METRE, TEFLON HORTUM 1X2 MM...)			105,54
AMMANIUM ACETATE GR ACS 1 KG			97,94
HELLMA KUARTZ SUPRASİL MAKR KUVET MODEL: 100-QS 100 M IŞIK YOLLU 3,5 ML HACİMLİ PTFE KAPAKLI-2014 İHTİYAÇ BELGESİ			472,00
UZM. KADRIYE KIZILBEY NİSAN MAAŞI (15 NİSAN - 15 MAYIS 2015)			5.362,13
6 KALEM SARF MALZEME ALIMI (MILLIPORE SANITIZATION TABLETS 45/PK, MILLIPORE PROGARD TS2...)			7.642,36
6 AYLIK ARGON GAZI			16.992,00
2 KALEM MALZEME ALIMI (CARBON ADH DISC K/N:C249/N/177...)			4.610,26
EPPENDORF AYARLANABİLİR HACİMLİ PİPET MODEL RESEARCH PLUS 500-50000 ML ARASI SN: G30170E -575,00, EPPENDORF AYARLANABİLİR HACİMLİ PİPET MODEL: RESERACH PLUS 1-10 ML ARASI SN:H17406E -575,00			1.357,00
YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET 8 NİSAN 2015 ANKARA YOLLUĞU			386,00
QUANTACHROME GÜNLÜK ARIZA SERVİS ÜCRETİ			1.947,00
SHIMADZU PCB ASSY ICPE POWER			2.600,00
UZM. KADRIYE KIZILBEY NİSAN MAAŞI (15 MAYIS 2015-14 HAZİRAN 2015 MAAŞI)			5.362,13
AUTOSAMPLER (OTOMATİK NUMUNE ÖRNEKLEYİCİ)-SHIMADZU ASC-6100F			45.594,02
GPC SICAKLIK KONTROLÜ KALİBRASYONU			188,80
19 PIN STUB SPECIMEN HOLDER ASSY K/N: 354755-94009-000/262			2.886,28
ELEKTRON MİKROSKOBU POWER SUPPLY ONARIMI			590,00
UZM. KADRIYE KIZILBEY MAAŞI (15 HAZİRAN -15 TEMMUZ 2015)			5.362,13
3 KALEM MALZEME ALIMI (DIM.0079/540-10100 BST 1200ES TİP REPLACEMENT KIT (VERSION 7.X BUILD...)			2.882,48
YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET 8 HAZİRAN 2015 ANKARA YOLLUĞU			508,00
ICP-OEC CİHAZI QUARTZ MINI TORCH FOR SHIMADZU			4.403,17
SAF AZOT GAZI (2 FATURA -883212 NOLU FATURA 424,80, 882809 NOLU FATURA 212,40, 424,80+212,40= 637,20			637,20
4 KALEM SARF MALZEME ALIMI (MILLIPORE SMARTPAK DQ3 LT , MILLIPORE UV LAMP 185 NM-6W...)-2014 İHTİYAÇ BELGESİ			5.109,42
YÜKSEK SAFLIKTA HELYUM 150 BAR SERAL GAZI			350,00
SPEKTROFOTOMETRE VALIDASYON HİZMETİ			1.046,77

2015 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)			
AÇIKLAMA			
SPECTRUM 100 MODEL FTIR VALIDASYON HİZMET BEDELİ			1.972,96
YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVETİN 29 HAZİRAN 2015 ANKARA YOLLUĞU			556,00
6 KALEM MALZEME ALIMI (HMDS VLSI GRADE 1 LT, AZ 400 K DEVELOPER 5 LT, SİLİSYUM WAFE 4INCH P-TYPE 0-1000 OHM-CM 500 MICROMETERE (100), SSP...)			10.636,52
9,4 m3 saf azot 200 bar			70,80
PAN SAMPLE OPEN CERAMIC-2014 İHTİYAÇ BELGESİ			2.312,80
UZM. KADRIYE KIZILBEY MAAŞI (15 TEMMUZ-14 AĞUSTOS 2015)			5.362,13
QUARTZ TORCH TAMIRI			590,00
I2102014çiftdriver folyo 200x300 mm, 150 mic 483x483x25x38 mm çerçeve			354,00
2 KALEM HİZMET ALIMI (TEKNİK SERVİS ÇIKIŞ ÜCRETİ...)			796,50
UZM. KADRIYE KIZILBEY MAAŞI (15 AĞUSTOS-14 EYLÜL 2015)			5.362,13
YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MERKEZ LABOEATUVARI KABA İNŞAATI YAPIM İŞİ 6 NOLU HAKEDİŞ BEDELİ			1.391.823,25
2 KALEM HİZMET ALIMI (INF. SRV.002/ TEKNİK SERVİS SAAT ÜCRETİ...)			3.159,28
GLASS BODIED FILLED PH ELECT KIT			4.130,00
GLASS BODIED FILLED PH ELECT KIT			2.419,00
2 KALEM SARF MALZEME ALIMI (PLLADIUM (II) CHLORIDE , 99,99 %...)			770,73
CİHAZ KALİBRASYONU (SMS KALİBRASYON)-DEGASER KALİBRASYONU, ETÜV KALİBRASYONU, VAKUMLU ETÜV KALİBRASYONU ...			2.796,01
UZM. KADRIYE KIZILBEY MAAŞI (15-30 EYLÜL 2015)			2.859,81
ICP-MS CİHAZI BAKIM KALİBRASYON BEDELİ			4.853,52
NİTRIC ACID % 65 SUPRAPUR			2.300,00
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU'NUN 15 EKİM-14 KASIM 2015 MAAŞI			5.362,13
QUANTACHROME Sİ YÜZEY KARAKTERİZASYON CİHAZI BAKIM ÜCRETİ -FATURA DEĞİŞTİ			6.557,65
YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN ÜVET 2 EKİM 2015 ANKARA YOLLUĞU			652,00
2 KALEM MALZEME ALIMI (TÜP BALONLU TAMİR VE YENİ BİR BALON ...)			156,94
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU'NUN 15 KASIM - 14 ARALIK 2015 MAAŞI			5.362,13
YRD.DOÇ. DR.HÜSEYİN ÜVET 5 KASIM 2015 KÜTAHYA YOLLUĞU			139,50
LCMS OQPV BEDELİ			6.329,76
7 KALEM SARF MALZEME ALIMI (1115839 END MILL 1/8", 36 MM, D=0.870 MM, 111849 SİRAL DRILL 1/8", 38 MM, D=0,50 MM, 116110 PROCONDUCT PASTE RS (20X2,9 GR PAKET...)			1.792,14
2 KALEM MALZEME ALIMI (SİLİCON STANDART 500 ML...)			861,41
8 KALEM MALZEME ALIMI (TEKNİK ASETON 10 LT, CAM KESME ELMASI, SCOTCH BANT, 19 MM X 33 MT, MERCK CHLOROBENZENE, 2,5 LT ...)			4.956,00
tüp santrifüj -pp vidalı kapaklı 15 ml			1.084,65
MIKRODALGA YAKMA SİSTEMİ APARATLARI (MILESTONE HPS-100 TFM KAP, MILESTONE TFM KAPAK 56MM...)			4.130,00
QUARTZ MINI TORCH FOR SHIMADZU ICPE 9000			9.307,84
LABORATUVARIMIZDA BULUNAN SHIMADZU MARKA ICP-OES CİHAZI EĞİTİM BEDELİ 2 GÜN			3.540,00
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU'NUN ARALIK 2015 MAAŞI -DEĞİŞTİ			3.038,54
UZMAN AYŞE İLGİNOĞLU'NUN ARALIK 2015 MAAŞI DEĞİŞTİ			1.966,11
3 KALEM MALZEME ALIMI (REPAIR KIT BEARING FOR TMH 071...)			3.836,59
3 KALEM MALZEME ALIMI (STR131.1416/340.21200 P430 ABSPLUS CARTRIDGE IVORY (56.3 CI/923 CC) ...)			5.385,21
Sİ MARKA TG/DTA CİHAZI BAKIM VE KALİBRASYON BEDELİ			2.377,91
2 KALEM MALZEME ALIMI (COMP SERVICE KIT K634C GAST 71...)			4.962,86
3 KALEM SARF MALZEME ALIMI (MARKERS 3.00 MM, MARKERS 1,5 MM...)			1.733,50
PKOF 10 ZETA POTENTIAL TRANSFER STD			59,00
2 KALEM HİZMET ALIMI (xpert highscore programının eğitimi (3 iş günü...)			6.903,00
KİMYASAL MALZEME ALIMI (TEFLON BANT, ASETONE, LABORATUVAR ÖNLÜĞÜ, 3 ML KCL NORATEKS, CHLOROFORM EXTRA PURE 102431 . 2500...)			2.307,40
GENEL TOPLAM			1.875.366,92

2015 YILINDA KALKINMA AJANSI EŞ FİNANSMAN İLE İLGİLİ ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞINLANAN PROJE ÖDENEKLERİ

*5449 Sayılı Kanun gereğince 2015 Yılı 6583 sayılı Bütçe Kanunun E-cetvelinin 71.maddesinde belirtildiği üzere " 5449 Sayılı Kanun Gereğince merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kalkınma ajansları tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerine tahsis edilen kaynaklar, proje yürütücüsü idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksesin açılacak özel hesaplarda izlenir. söz konusu projelerde kullanılmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince taahhüt edilecek eş finansman tutarın Bu amaçla idarelerin bütçelerinde (06) veya (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödeneklerden tahakkukla bağlamak suretiyle söz konusu projeler için açılan özel hesaplara ödemeye proje yürütücüsü idareler yetkilidir" denmektedir.

* 2015 Yılında Üniversitemiz Rektörlük Özel kaleminden Bilimsel Araştırma Projeleri Tertibinden karşılanmak üzere (Hazine Artığından) Likit Karşılığı (06) Sermaye Giderleri koduna Kalkınma Ajansının Eş Finansman Giderlerinin karşılanabilmesi için ödenek kaydı yapılmış ve ilgili özel hesaba aktarılmıştır.

2015 YILI KALKINMA AJANSI EŞ FİNANSMAN ÖDENEK KAYDI TABLOSU				
ÖDENEK KAYDI YAPILAN BÜTÇE TERTİBİ	TERTİP AÇIKLAMASI	BÜTÇE KAYNAĞI	EKLENEN ÖDENEK	ÖZEL HESABA AKTARILAN ÖDENEK
38.10.09.8.8.00-2.06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	HAZINE ARTIĞI (LIKİT KARŞILIĞI ÖDENEK KAYDI)	137.042	137.042
GENEL TOPLAM			137.042	137.042

Y.T.Ü 2015 KALKINMA AJANSI PROJELERİ VE MERKEZİ BÜTÇEDEN EKLENEN EŞ FİNANSMAN KAYDI TABLOSU									
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / PROJE KOORDİNATÖRÜ	PROJENİN ADI	ORTAK PROJE	TOPLAM PROJE TUTARI	KALKINMA AJANSI DESTEK ORANI	KALKINMA AJANSI DESTEĞİ	KURUM KATKI PAYI	YTÜ EŞ FİNANSMAN TUTARI	KURUM KATKI PAYI ÖDENEK %ORAN	KURUM KATKI PAYI ÖDENEK
Doç. Dr. Mustafa Tahsin YILMAZ	Bakliyat ile Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat(Platforma Atölyesi)	PAKDER	1.050.347,55	%90	945.312.795,00	0,10	28.688,33	% 10'dan personel bütçesi (24.397,60.- TL) düşülmüş hali	4.291,00
Yrd. Doç. Dr. Fatih ALEMDAR	Sönümleyici Mesnet Test Merkezi		1.591.513,00	%90	1.458.761,70	%10	159.151,30	% 10 oranı personel bütçesi (26.400,00.- TL) düşülmüş hali	132.751,00
GENEL TOPLAM			2.641.860,55	0,00	946.771.556,70	0,10	187.839,63	0,00	137.042,00

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)**

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2014 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2015 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2015H035110	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Hazine Yardımı	2015-2015	0	0	100	0	0	0	100
		Öz Gelir							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	15	0	0	0	15
		Öz Gelir							0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
2015H035110	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Hazine Yardımı	2015-2015	0	0	115	0	0	0	115
		Öz Gelir							0	0
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	115
							Öz Gelir		0	0
2015 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	114
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	1
							Öz Gelir		0	0
2015 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	114
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	99
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	99

2015 ÖDENEĞİ:	100.000
REVİZE:	
DÜŞÜLEN:	
EKLENEN:	15.000
TOPLAM ÖDENEK:	115.000
HARCANAN:	114.224
KALAN:	776

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.1.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri	:	114.224,00
Harcamalar Toplamı		114.224,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2015 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2015 ÖNCESİ)	2015 YILI YATIRIMLARINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
04.06.2015-06.07.2015	YTÜ DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ HALİ HAZIR HARİTA ÖLÇÜM İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü alanında halî hazır durumun tespiti için projelendirme işi.	1 Adet	0,00	1 Adet	1 Adet	56.168,00
10.07.2015-16.09.2015	YTÜ D.PAŞA MERKEZ LABORATUVAR PROJELERİNİNİ HAZIRLANMASI İŞİ.	Merkez Laboratuvar Blok yapım işi için uygulama projelerinin hazırlanması işi.	1 Adet	0,00	1 Adet	1 Adet	58.056,00
TOPLAM			0	0	0	0	114.224,00

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2014 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2015 YATIRIM ÖDENEĞİ		
				DIŞ	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
1997H031070	Derslik ve Merkezi Birimler	Hazine Yardımı	1997-2017	0	0	250.000	0	221.923	0	15.000	
		Öz Gelir							0	0	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir							0	0	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	3.326	
		Öz Gelir							0	0	
	1997H031070	Derslik ve Merkezi Birimler	Hazine Yardımı	1997-2017	0	0	250.000	0	221.923	0	11.674
			Öz Gelir							0	0
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0	
							Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	11.674	
							Öz Gelir		0	0	
2015 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	3.759	
							Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	7.915	
							Öz Gelir		0	0	
2015 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	25	
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	32	
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	32	

2015 ÖDENEĞİ:	15.000
REVİZE:	
DÜŞÜLEN:	3.326
EKLENEN:	
TOPLAM ÖDENEK:	11.674
HARCANAN:	3.759
KALAN:	7.915

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN: (1) 2008H035090 numaralı Büyük Onarım Projesine eklenmek üzere toplam 3.000.000,00.- TL Ödenek Aktarma işlemi Gerçekleştirilmiştir.

(2) 2014H050240 numaralı Açık Kapalı Spor Tesisi Projesine eklenmek üzere toplam 311.000,00.- TL Ödenek Aktarma işlemi Gerçekleştirilmiştir.

(3) 2015H035110 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine eklenmek üzere toplam 15.000,00.- TL Ödenek Aktarma işlemi Gerçekleştirilmiştir.

* 2015 Yılı içinde 1997H031070 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden **düşülen toplam** ödenek tutarı **3.326.000,00.-TL**'dir.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2015 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2015 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2015 ÖNCESİ)	HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	HARCAMA TUTARI
02.01.2015-29.12.2015	YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTE BİNASI YAPIMI İŞİ.	İ.İ.B.F. Binası yapımı işi. İş 2014 yılında tamamlanmıştır, Ancak yıl sonu olduğundan kalan ödemesi 2015 yılından yapılabilmektedir.	18.820 m²	0,00	18.820 m²	18.820 m²	3.758.935,26
TOPLAM			0	0	0	0	3.758.935,26

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

BİN TL:-

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2014 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2015 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2000H031620	Kampüs Altyapısı	Hazine Yardımı	2000-2017	0	0	20.000	0	15.562	0	100
		Öz Gelir							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	100
		Öz Gelir							0	0
2000H031620	Kampüs Altyapısı	Hazine Yardımı	2000-2017	0	0	20.000	0	15.562	0	0
		Öz Gelir							0	0
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
2015 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
2015 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	0
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	#SAYI/0!
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	#SAYI/0!

2015 ÖDENEĞİ	100.000
DÜŞÜLEN:	100000
TOPLAM ÖDENEK	0
HARCANAN	0
KALAN	0

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN: 2014H050240 numaralı Açık Kapalı Spor Tesisi Projesine eklenmek üzere toplam 100.000,00.- TL yani projenin 2015 Yılı Ödeneğinin tamamı Ödenek Aktarma işlemi ile aktarılmıştır.

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.5.7.90 Mütahhithlik Giderleri - Diğerleri	:	0,00
Harcamalar Toplamı		0,00

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2014 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2015 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2008H035090	Büyük Onarım	Hazine Yardımı	2008-2017	0	0	27.000	0	21.889	0	1.500
		Öz Gelir							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	3.000
		Öz Gelir							0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
2008H035090	Büyük Onarım	Hazine Yardımı	2008-2017	0	0	27.000	0	21.889	0	4.500
		Öz Gelir							0	0
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	4.500
							Öz Gelir		0	0
2015 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	1.950
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	2.550
							Öz Gelir		0	0
2015 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	130
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	43
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	43

2015 ÖDENEĞİ	1.500.000
EKLENEN	3.000.000
TOPLAM ÖDENEK	4.500.000
HARCANAN	4.081.000,00
KALAN	419.000,00

EKLENEN: 1997H031070 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden düşölmek suretiyle toplam 3.000.000,00-TL Ödenek aktarma işlemi ile eklenmiştir.

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	:	4.081.000,00
Harcamalar toplamı		4.081.000,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA	PROJENİN		2015 YILI YATIRIMLARINDA		
		(2015 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2015 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
05.05.2015-03.07.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ D-E BLOKLARI YAĞMURSUYU DRENaj HATTI VE TADİLATININ YAPILMASI İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi D-E Blokları Yağmursuyu Drenaj Hattı Ve Tadilatının Yapılması İşi.	1 Adet		1 Adet	100%	338.820,79
01.07.2015-17.11.2015	YILDIZ KAMPÜSÜ E BLOK ASMA KAT ONARIM İŞİ.	Yıldız Kampüsü E Blok Asma Kat Onarım İşi.	1 Adet		1 Adet	100%	918.220,06
30.07.2015-07.10.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ YABANCIDİLLER YÜKSEKOKULU VE YILDIZ YEMEKHANE BİNASI TERAS ÇATI ONARIM İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Kimya Metalurji Fakültesi Yabancıdiller Yüksekokulu Ve Yıldız Yemekhane Binası Teras Çatı Onarım İşi.	1 Adet		1 Adet	100%	181.979,93
10.08.2015-11.12.2015	YTÜ ARŞİVLERİ YANGINDAN KORUNMAA VE İKLİMLERDİRME TESİSATI YAPIM İŞİ	Ytü Arşivleri Yangından Korunmaa Ve İklimlendirme Tesisatı Yapım İşi	1 Adet		1 Adet	100%	378.780,00
16.09.2015-18.12.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ KAMPÜS İÇİ YOLLARDA KALDIRIM YAPILMASI İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Kampüs İçi Yollarda Kaldırım Yapılması İşi.	1 Adet		1 Adet	100%	161.016,41
07.10.2015-18.12.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ KAGIR İSTİNAD VE BAĞÇE DUVARI YAPILMASI İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Kagir İstinad Ve Bahçe Duvarı Yapılması İşi.	1 Adet		1 Adet	100%	461.458,69
03.11.2015-21.12.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ GENELİ AYDINLATMA İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Genelİ Aydınlatma İşi.	1 Adet		1 Adet	100%	665.245,16
13.11.2015-24.12.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ KIŞLA BİNASI ÇOK AMAÇLI SALON ZEMİNİ MERMER KAPLAMASI İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası Çok Amaçlı Salon Zeminİ Mermer Kaplaması İşi.	1 Adet		1 Adet	100%	146.723,43
20.02.2015-02.03.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ YANI BETON PARKE YOL YAPIM İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Eğitim Fakültesi Yanı Beton Parke Yol Yapım İşi.	1 Adet		1 Adet	100%	43.742,60
03.03.2015-02.04.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ ÇOK AMAÇLI SALON MERMER KAPLAMA İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Çok Amaçlı Salon Mermer Kaplama İşi.	1 Adet		1 Adet	100%	173.133,66
03.04.2015-12.04.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ ÇEVRE AYDINLATMA İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Çevre Aydınlatma İşi.	1 Adet		1 Adet	100%	57.820,00

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2015 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2015 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2015 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
13.05.2015-22.05.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ 2 VE 3 NO.LU KAPI GİRİŞLERİNİN DUVAR İLE KAPATILMASI İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü 2 Ve 3 No.Lu Kapi Girişlerinin Duvar İle Kapatılması İşİ.	1 Adet		1 Adet	100%	55.460,00
22.05.2015-06.06.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ ÇEŞİTLİ MEKANİK TESİSAT TAMİRAT İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Çeşitli Mekanik Tesisat Tamirat İşlerinin Yapılması İşİ.	1 Adet		1 Adet	100%	45.430,00
25.06.2015-04.07.2015	MERKEZ KAMPÜS MEDİKO SOSYAL MERKEZ (N BLOK) ATIK SU GİDERİ VE RÖGARLARI YAPIM İŞİ.	Merkez Kampüs Mediko Sosyal Merkez (N Blok) Atık Su Gideri Ve Rögarları Yapım İşİ.	1 Adet		1 Adet	100%	18.880,00
26.06.2015-10.07.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ OTOPARK KARŞISI TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi Otopark Karşısı Taş Duvar Yapım İşİ.	1 Adet		1 Adet	100%	58.696,89
03.07.2015-10.07.2015	ELEKTRİK –ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL BÖLME TADİLAT İŞİ.	Elektrik –Elektronik Fakültesi Biyomedikal Bölme Tadilat İşİ.	1 Adet		1 Adet	100%	57.820,00
30.06.2015-18.08.2015	ÇUKURSARAY F-28 NO.LU ODANIN KALEM İŞİ KONSERVASYON RESTORASYON İŞİ.	Çukursaray F-28 No.Lu Odanın Kalem İşİ Konservasyon Restorasyon İşİ.	1 Adet		1 Adet	100%	58.361,18
15.08.2015-20.08.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ KÜTÜPHANE BİNASI PVC ONARIM İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Kütüphane Binası Pvc Onarım İşİ.	1 Adet	0,00	1 Adet	1 Adet	48.751,70
17.07.2015-14.10.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ ELEKTRİK –ELEKTRONİK KONFERANS SALONU FANCOİL TAKILMASI YEDEK SU DEPOSU DEVREYE ALMA VE TADİLAT İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Elektrik –Elektronik Konferans Salonu Fancoil Takılması Yedek Su Deposu Devreye Alma Ve Tadilat İşİ.	1 Adet	0,00	1 Adet	1 Adet	51.920,00
06.11.2015-13.11.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ SPOR SALONU ÇATI TAMİRATI,SANAT-TASARIM VE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ONARIM İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Spor Salonu Çatı Tamirati,Sanat-Tasarım Ve Fen-Edebiyat Fakültesi Onarım İşİ.	1 Adet	0,00	1 Adet	1 Adet	26.314,00
18.12.2015-23.12.2015	E BLOK ZEMİN KAT LABORATUVAR ONARIM İŞİ.	E Blok Zemin Kat Laboratuvar Onarım İşİ.	1 Adet	0,00	1 Adet	1 Adet	44.043,50
18.12.2015-24.12.2015	DAVUTPAŞA VE YILDIZ KAMPÜSÜ MUHTELİF YERLERDE TADİLAT İŞİ.	Davutpaşa Ve Yıldız Kampüsü Muhtelif Yerlerde Tadilat İşİ.	1 Adet	0,00	1 Adet	1 Adet	29.795,00
18.12.2015-24.12.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ CAMİİ VE KREŞ ÇEVRESİ TADİLAT İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Camii Ve Kreş Çevresi Tadilat İşİ.	1 Adet	0,00	1 Adet	1 Adet	58.587,00
TOPLAM			0	0	0	0	4.081.000,00

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2014 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2015 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2015H035100	Muhtelif İşler	Hazine Yardımı	2015-2015	1	0	6.385	0	0	0	4.180
		Öz Gelir							0	2.120
		Hibe							(0)	(85)
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	606	0	0	0	456
		Öz Gelir							0	150
		Hibe							(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
2015H035100	Muhtelif İşler	Hazine Yardımı	2015-2015	1	0	6.991	0	0	0	4.636
		Öz Gelir							0	2.270
		Hibe							(0)	(85)
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	4.636
							Öz Gelir		0	2.270
2015 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	4.613
							Öz Gelir		0	2.264
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	23
							Öz Gelir		0	6
2015 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	109
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	100
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	100
2015 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hibe		(0)	(0)
2015 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAMINA GÖRE					(0)	(0)
				REVİZE PROGRAMA GÖRE					(0)	(0)

2015 ÖDENEĞİ	6.300.000
EKLENEN	606.000
DÜŞÜLEN	0
TOPLAM ÖDENEK	6.906.000
HARCANAN	6.876.771,85
KALAN	29.228,15

REVİZE:

EKLENEN: (1) 2012H040230 numaralı Müze Tefrisatı Projesinden düşölmek suretiyle toplam 456.000,00.-TL Ödenek Aktarma işlemi ile eklenmiştir.

(2) Üniversitemizin 2015 Mali Yılı Bütçesinde Likit Karşılığı Ödenek Kaydı yapılabilecek toplam tutardan 150.000,00.-TL Likit Karşılığı Ödenek Kaydı işlemi ile 2015H035100 numaralı Muhtelif İşler Projesine eklenmiştir.

* 2015 Yılı içerisinde 2015H035100 numaralı Muhtelif İşler Projesine eklenen toplam tutar 606.000,00.-TL'dir.

DÜŞÜLEN:**HARCAMA BİLGİLERİ:**

06.1 Mamul Mal Alımları	:	6.111.557,59
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	345.075,75
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	:	380.138,61
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	:	40.000,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	0,00
Harcamalar Toplamı		6.876.771,95

FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:

2015 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)			
AÇIKLAMA			
YEDEK SERVER SUNUCU (ENFORMATİK)	1	Adet	33.423,50
NOTEBOOK (MERKEZ DEPO)	50	Adet	150.826,42
NOTEBOOK (MERKEZ DEPO)	10	Adet	33.054,63
BİLGİSAYAR (MERKEZ DEPO)	75	Adet	123.530,07
BİLGİSAYAR (MERKEZ DEPO)	75	Adet	171.459,90
EKRAN (MERKEZ DEPO)	120	Adet	39.925,52
SERVER (GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ)	1	Adet	50.150,00
MOBİLYA (D.PAŞA VE BEŞİKTAŞ GÜVENLİK)	1	Kalem	25.697,80
DOLAP (REKTÖR EVİ)	1	Kalem	21.948,00
MOBİLYA (KONGRE MER. KULİS ODALARI)	1	Kalem	38.940,00
KONFERANS KOLTUĞU (İLETİŞİM KOOR.)	30	Adet	11.331,54
MOBİLYA (GEMİ İNŞ. FAK.SEK. ODASI)	1	Kalem	4.741,59
MOBİLYA (İKT.FAK./ÖGR.İŞL.,ARŞİV,ÖGR.ÜYE,BÖL.B.YRD.,DEK.YRD.,FAK.SEK.,ÖZEL KALEM,TOP.)	1	Kalem	129.635,12
MOBİLYA (EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLANTI ODASI)	1	Kalem	13.448,99
MOBİLYA (ELEKTRİK FAKÜLTESİ / BİYOMEDİKAL, ELEKTRİK MÜH.)	1	Kalem	25.361,29
KOLTUK (ENFORMATİK BÖLÜMÜ)	1	Kalem	6.853,44
MOBİLYA (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	53.191,38
MOBİLYA (MAKİNA FAKÜLTESİ E BLOK)	1	Kalem	53.706,80
MOBİLYA A-205 DERSLİK (ENDÜSTRİ MÜH.)	1	Kalem	6.937,81
MOBİLYA (2.ABDÜLHAMİT UYG. MER.)	1	Kalem	3.077,56
MOBİLYA (REKTÖR EVİ)	1	Kalem	42.244,00
PERDE (İKTİSAT FAKÜLTESİ TOPLANTI ODASI)	1	Kalem	4.968,00
AVİZE (REKTÖR EVİ BEBEK)	1	Kalem	5.900,00
PERDE (İKTİSAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	25.682,40
PROJEKSİYON CİHAZI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	6	Adet	13.300,13
YAZI TAHTASI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	11	Adet	14.927,00
PROJEKSİYON PERDESİ (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	11	Adet	6.490,00
SU DEPOSU (YABANCI DİLLER)	1	Adet	35.400,00
YAZICI (MERKEZ DEPO)	150	Adet	38.173,59
TARAYICI (MERKEZ DEPO)	35	Adet	59.059,00
ARŞİV DOLABI ALIMI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	7.670,00
DAVLUMBAZLARA YANGIN TÜPÜ (BEŞİKTAŞ YEMEKHANE)	1	Kalem	59.000,00
HİRSİZ ALARM SİSTEMİ (YABANCI DİLLER Y.O.)	1	Kalem	27.140,00
ÖĞRENCİ SİRASI (İKTİSAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	301.156,91
AKILLI TAHTA (ENDÜSTRİ MÜH.)	1	Kalem	5.646,30
AKÜ ALIMI (ELEKTRİK FAKÜLTESİ)	63	Adet	14.966,13
TELSİZ TELEFON (MERKEZ DEPO)	100	Adet	7.257,00
ATATÜRK PORTRESİ (MERKEZ DEPO)	20	Adet	3.296,92
BARKOVİZYON (MERKEZ DEPO)	29	Adet	84.622,64
MÜDÜR KOLTUĞU (MERKEZ DEPO)	51	Adet	19.793,20
VİDEO KAMERA VE EKİPMANLARI (SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ)	1	Kalem	17.416,80

2015 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)			
AÇIKLAMA			
KAMERA ALT YAPI ÇALIŞMALARI (2014)	1	Kalem	16.078,68
YÖNLENDİRME LEVHASI (DAVUTPAŞA)	1	Kalem	39.825,00
PARATONER ALIMI (BAKIM ONARIM)	1	Kalem	32.894,27
KURU AKÜ ALIMI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	120	Adet	43.896,00
DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ KAMERA ALTYAPI ÇALIŞMASI (GÜVENLİK KOOR.)	1	Kalem	59.001,89
KAMERA SİSTEMİ ARIZALARI D.PAŞA (GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ)	1	Kalem	36.272,64
ELEKTRİKLİ BİSİKLET (DEMİR ATÖLYESİ)	1	Adet	3.789,99
PLAKA OKUMA SİSTEMİ D.PAŞA (GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ)	1	Kalem	58.410,00
VIDEO WALL SİSTEMİ BEŞİKTAŞ (GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ)	1	Kalem	59.000,00
LABORATUVAR MALZEMESİ (SANAT TASARIM FAKÜLTESİ)	1	Kalem	90.187,40
RENKLİ YAZICI (İMİD)	1	Adet	7.615,31
FOTOKOPİ 18 ÇEKİM (MERKEZ DEPO)	3	Adet	16.815,00
FOTOKOPİ 35 ÇEKİM (MERKEZ DEPO)	2	Adet	2.714,00
YAZI TAHTASI (İKTİSAT FAKÜLTESİ)	1	Adet	92.677,20
BARKOVİZYON (İKTİSAT FAKÜLTESİ)	23	Adet	70.516,51
NMR CİHAZI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	10	Adet	89.051,76
BARKOVİZYON PERDESİ, ASKI APARATI, KUMANDA KUTUSU (İKTİSAT FAK.)	1	Kalem	19.276,19
KLİMA (ÖĞRENCİ İŞLERİ)	1	Adet	32.922,00
ÇELİK DOLAP (MAKİNA FAKÜLTESİ)	1	Kalem	26.324,85
GPC CİHAZI POMPASI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	33.857,09
SİMULTANE DİL LABORATUVARI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	57.672,57
LABORATUVAR MALZEMESİ (SANAT TASARIM FAKÜLTESİ)	1	Adet	17.454,56
SIVI AZOT TANKI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Adet	3.068,00
HOMOJENİZATÖR (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Adet	3.835,00
SOĞUTMALI SANTRİFÜJ CİHAZI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Adet	21.600,00
ÇALKALAMALI BLOK ISITICI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Adet	4.118,20
CO2 İNKİBATÖRÜ (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	14.997,80
DİKEY ELEKTROFEZ SETİ (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	1.700,00
SANTRİFÜJ, TERAZİ, MANYETİK KARIŞTIRICI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	9.999,91
YANGIN BAT., YALIT. PASPAS, İLK YAR. DOLABI, STAND (FEN EDE. FAK.)	1	Kalem	8.258,94
BİLGİSAYAR (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Adet	3.458,58
MİKROSKOP (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	25	Adet	49.275,00
LABORATUVAR CİHAZI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	20.060,00
LABORATUVAR CİHAZI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	7.611,00
LABORATUVAR CİHAZI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	3.813,60
LABORATUVAR CİHAZI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	4.171,30
LABORATUVAR CİHAZI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	19.375,60
LABORATUVAR CİHAZI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	15.281,00
LABORATUVAR CİHAZI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	8.732,00
LABORATUVAR CİHAZI (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	14.927,00
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (İNŞAAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	32.450,00
LABORATUVAR CİHAZI (İNŞAAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	3.940,02
LABORATUVAR CİHAZI (İNŞAAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	5.032,70
LABORATUVAR CİHAZI (İNŞAAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	684,40

2015 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)			
AÇIKLAMA			
LABORATUVAR CİHAZI (İNŞAAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	10.266,00
LABORATUVAR CİHAZI (İNŞAAT FAKÜLTESİ)	1	Kalem	58.050,10
ANTEN SETİ (ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ)	1	Kalem	12.319,20
UPS AKÜSÜ ALIMI VE BAKIMI (ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ)	1	Kalem	30.349,60
LABORATUVAR CİHAZI (ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ)	1	Kalem	2.230,20
LABORATUVAR CİHAZI (ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ)	1	Kalem	1.141,06
LABORATUVAR CİHAZI (ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ)	1	Kalem	1.180,00
LABORATUVAR CİHAZI (ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ)	1	Kalem	16.400,82
LABORATUVAR CİHAZI (ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ)	1	Kalem	1.298,00
LABORATUVAR CİHAZI (ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ)	1	Kalem	28.930,65
LABORATUVAR CİHAZI (ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ)	1	Kalem	1.683,86
LABORATUVAR CİHAZI (ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ)	1	Kalem	17.405,00
LABORATUVAR CİHAZI (ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ)	1	Kalem	7.021,00
LABORATUVAR CİHAZI (ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ)	1	Kalem	31.458,80
LABORATUVAR CİHAZI (ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ)	1	Kalem	10.620,00
BASINÇ SENSÖRÜ (GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ)	10	Adet	18.789,97
KOMBİNE ÖLÇÜM CİHAZI (GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ)	1	Adet	4.489,90
VERİ TOPLAMA SİSTEMİ (GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ)	1	Adet	7.434,00
CONVERTER, SUPPAORT, ADAPTÖR 4 KALEM (GEMİ İNŞ. VE DEN. FAK.)	1	Kalem	23.735,70
EGZOS GAZI EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZI (GEMİ İNŞ. VE DEN. FAK.)	1	Adet	25.022,88
LABORATUVAR CİHAZI (GEMİ İNŞ. VE DEN. FAK.)	1	Kalem	30.609,20
NAS, GBİK, SWITCH, SERVER KABİNET, FİBER KABLO (MAKİNA FAK.)	1	Kalem	19.733,14
SİLİNDİR İÇİ BASINÇ ÖLÇÜM SİSTEMİ (MAKİNA FAK.)	1	Adet	46.020,00
KAMERA SİSTEMİ (MAKİNA FAKÜLTESİ)	1	Kalem	3.720,54
LABORATUVAR TEZGAHLARI (MAKİNA FAKÜLTESİ)	1	Kalem	9.296,04
DYTRAN SICAKLIK CİHAZLARI (MAKİNA FAKÜLTESİ)	1	Kalem	4.867,50
BASINÇ VE HIZ ÖLÇÜM CİHAZI, PİLOT TÜPÜ, HORTUM (MAK. FAK.)	1	Kalem	2.097,03
VIDEOSKOP (MAKİNA FAKÜLTESİ)	1	Adet	5.288,76
KARBÜR VE OKSİT AŞINDIRICI BİLYA (MAKİNA FAKÜLTESİ)	1	Kalem	2.508,68
FREZE HIZ KAFASI (MAKİNA FAKÜLTESİ)	1	Adet	11.682,00
HASSAS TERAZİ VE YOĞUNLUK KİTİ (MAKİNA FAKÜLTESİ)	1	Kalem	3.068,00
GERİNİM VE İVME ÖLÇME CİHAZI, GERİNİM PULU (MAK. FAK.)	1	Kalem	8.451,00
ÇEKEROCAK (KİMYA METALURJİ FAK. FAKÜLTESİ)	1	Kalem	7.080,00
LABORATUVAR CİHAZI (KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ)	1	Kalem	29.565,00
LABORATUVAR CİHAZI (KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ)	1	Kalem	10.620,00
LABORATUVAR CİHAZI (KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ)	1	Kalem	31.860,00
LABORATUVAR CİHAZI (KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ)	1	Kalem	11.800,00
LABORATUVAR CİHAZI (KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ)	1	Kalem	16.874,00
LABORATUVAR CİHAZI (KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ)	1	Kalem	16.976,66
MUHTELİF KERESTE ÜRÜNLERİ ALIMI	1	Kalem	129.336,34
MUHTELİF METAL ÜRÜNLERİ ALIMI	1	Kalem	170.663,41
USİS ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ	1	Adet	45.000,00
PHOTOSHOP PROGRAMI (MİLLİ SARAYLAR MYO)	1	Kalem	18.245,57

2015 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)			
AÇIKLAMA			
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ ALIMI	1	Adet	59.000,00
MICROSOFT LİSANS YENİLEME	1	Kalem	127.440,00
RAD STUDIO YAZILIMI (BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.)	1	Kalem	21.754,57
İHALE PROGRAMI LİSANS YENİLEME (İMİD BŞK.)	1	Adet	7.100,00
AVİRA VİRÜS PROGRAMI LİSANS BEDELİ	1	Kalem	20.650,00
ANALİZÖR YAZILIMI (FİZİK BÖLÜMÜ)	1	Kalem	7.917,80
ESRİ YAZILIMI ALIMI (MİMARLIK FAK.)	1	Kalem	37.760,00
SDL TRADOS ÇEVİRİ YAZILIM PROGRAMI (FEN EDE. FAK.)	1	Kalem	24.060,67
PLAKA OKUMA YAZILIMI	1	Kalem	590,00
EKDEKİ ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ BAKIMI	1	Adet	10.620,00
MUHTELİF ARAÇ ONARIMLARI (DESTEK HİZMETLERİ)	1	Kalem	40.000,00
Diesel Koşu Bandı	3	Adet	24.000,00
Diesel Dikey Bisiklet	2	Adet	7.104,00
Diesel Eklipitik Bisiklet	1	Adet	4.650,00
Roman Chair	2	Adet	1.642,00
Yanıcı Kimyasal Güvenlik Dolabı	2	Adet	11.450,00
Yanıcı Kimyasal Güvenlik Dolabı	1	Adet	5.725,00
Genel Kimyasal Dolabı	2	Adet	2.950,00
Asit Baz Dolabı	3	Adet	5.250,00
Havalandırma Fan	1	Adet	3.120,00
Bisiklet	100	Adet	48.499,18
Kutulu Zebra	250	m²	13.000,00
Kapak	78	Adet	1.560,00
Ahşap Lambir	104	Metre	4.160,00
Brilliant Tul	312	Metre	9.360,00
Brilliant Karartma	257	Metre	11.565,00
Kanepe	16	Adet	7.454,60
Baza Yatak Başlık	18	Adet	9.915,24
Sehpa	30	Adet	6.355,92
Halı	30	Adet	4.726,44
Baş Yastığı	200	Adet	2.000,00
El Havlusu	200	Adet	1.130,00
Ayak Havlusu	200	Adet	1.200,00
Banyo Havlusu	200	Adet	3.200,00
Nakışlı Terlik	500	Adet	925,00
Nakışsız Terlik	1.000	Adet	1.250,00
Alez	80	Adet	2.200,00
Yastık Alezi	120	Adet	540,00
Çarşaf	80	Adet	2.840,00
Yorgan	42	Adet	1.890,00
Yastık Kılıf	120	Adet	720,00
Yorgan Nevresimi	42	Adet	1.962,00
Yatak Örtüsü	59	Adet	2.655,00
Yastık Kılıfı Desenli	120	Adet	3.600,00
Yatak Odası Takımı	1	Adet	6.500,00
Yemek Odası Takımı	1	Adet	6.250,00
Baza Lüks	1	Adet	600,00
Yatak Ortopedik	1	Adet	800,00
Baza	2	Adet	700,00
Yatak	2	Adet	700,00
Baza Başlık	2	Adet	100,00
Duvar Ünitesi	1	Adet	2.250,00
Lake Orta Sehpa	1	Adet	400,00
Lake Zigon Sehpa	1	Adet	200,00
Koltuk Takımı	9	Adet	20.974,50
Berjer Koltuk	45	Adet	15.254,10
Zigon Sehpa	30	Adet	2.796,60
Zigon Lake Sehpa	9	Adet	1.449,14
Katlanır Somya	5	Adet	847,45
Telemetrik Şafttır Ölçüm Sistemi	1	Adet	42.480,00
Fkr Değişim Bedeli	1	Adet	38.555,32
Çalışma Bankı	150	Adet	818.149,00
Fizik Çalışma Bankı	3	Adet	3.000,00
Hassas Terazı Masası	8	Adet	7.200,00
Malzeme Dolabı	65	Adet	44.525,00
Çekerocek	33	Adet	389.400,00
Kimyasal Saklama Dolabı	22	Adet	33.000,00
Endüstriyel Raf Sistemi	84	Adet	54.600,00
Laminer Flor	6	Adet	99.000,00
Tüp Dolabı	5	Adet	47.500,00
Elektrik Çalışma Bankı	5	Adet	12.876,00
Koltuk	11	Adet	1.595,00
Optik Masa	2	Adet	49.750,00
Konica Minolta Regius Sigma Okuyucu Ünite Komple	1	Adet	45.076,00
Toplam KDV			308.478,06
TOPLAM			6.876.771,85

AYNI GERÇEKLEŞME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan **2015H035100** numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacağı öngörülen aşağıda bilgileri mevcut 2 adet (T-2: Binek Otomobil: 88.000,00.- TL.) taşıttan 2015 Yılında hiçbir taşıt temin edilmemiş olup, **2015 Yılı Programına Göre Aynı Gerçekleşme Oranı % 0** olmuştur.

2015 YILI YATIRIM CETVELİNDE VİZELLENEN						2015 YILINDA GERÇEKLEŞEN		
TAŞITIN CİNSİ	FİNANSMAN KAYNAĞI	MİKTAR	BİRİM	TUTAR		MİKTAR	BİRİM	TUTAR
T-2 Binek Otomobil	Hibe	2	Adet	88.000		0	Adet	0
TOPLAM	Hibe	2	Adet	88.000		0	Adet	0

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2014 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2015 YATIRIM ÖDENEĞİ		
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2015H035120	Yayın Alımı	Hazine Yardımı	2015-2015	1	0	2.000	0	0	0	2.000	
		Öz Gelir							0	0	
		Hibe							(0)	(0)	
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir							0	0	
		Hibe							(0)	(0)	
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0	
		Öz Gelir							0	0	
		Hibe							(0)	(0)	
2015H035120	Yayın Alımı	Hazine Yardımı	2015-2015	1	0	2.000	0	0	0	2.000	
		Öz Gelir							0	0	
		Hibe							(0)	(0)	
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0	
							Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	2.000	
							Öz Gelir		0	0	
2015 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	1.950	
							Öz Gelir		0	0	
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	50	
							Öz Gelir		0	0	
2015 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	98
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE						0	98
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE						0	98

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN:

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları	:	
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	1.946.687,94
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	:	0,00
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	:	0,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	0,00
Harcamalar Toplamı	:	1.946.687,94

2015 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM			
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
AÇIKLAMA			
TÜRKÇE DİLDE BASILI KİTAP ALIMI	484	Adet	11.694,67
YABANCI DİLDE ELEKTRONİK KİTAP VERİTABANI (ELSEVIER)- 739 adet e-book	1	Adet	205.985,09
YABANCI DİLDE ELEKTRONİK KİTAP VERİTABANI (SPRINGER)-10987 adet e-book	1	Adet	268.959,28
TÜRKÇE DİLDE BASILI DERGİ ALIMI	55	Başlık	7.385,06
ABI/INFORM COMPLETE	1	Paket	51.036,24
ACM (American Computing Machinery Digital Library)	1	Paket	17.713,10
ACS (American Chemical Society)	1	Paket	46.724,23
AIP (Yeni Üyelik)	1	Paket	10.438,71
APS (Yeni Üyelik)	1	Paket	9.212,34
ArtStor İmaj(Yeni üyelik)	1	Paket	6.198,72
ASCE (American Society of Civil Engineerings)	1	Paket	24.813,05
ASME(American Society of Mechanical Engineerings)	1	Paket	22.198,84
ASTM Digital Library, ASTM Standards, IESNA,Ashrae	4	Paket	49.207,75
BSOL	1	Paket	65.403,80
Cambridge Journal Online	1	Paket	19.272,75
CRCnetbase/Enviro	1	Paket	31.841,50
CRCnetbase/Mechanical	1	Paket	17.723,79
Ebsco-Art and Architecture Complete,Hiperkitap, Econlit, Education Source	4	Paket	106.086,52
Emerald (Yeni Üyelik)	1	Paket	11.102,69
Flow	1	Paket	9.182,88
HUKUKTÜRK	1	Paket	1.329,00
IOP(Institute of Physics)	1	Paket	60.067,70
IJF-İktisat İşletme Finans Dergisi	1	Paket	3.131,00
Journal Citation Reports	1	Paket	19.495,11
JSTOR- Arts and Sciences I Coll. , III Coll.	2	Paket	4.909,80
KNOVEL	1	Paket	76.168,88
Maney Online -(Yeni Üyelik)	2	Paket	33.842,65
MATHSCINET ONLINE VERİTABANI	1	Paket	6.202,90
Music Online	1	Paket	13.299,13
OCLC-ILL	1	Paket	2.249,62
Oxford Journals Online	1	Paket	38.020,86
Project Muse (Yeni Üyelik)	1	Paket	76.403,26
Proquest - Avery Index to Architectural Periodicals	1	Paket	4.473,74
PROQUEST Dissertations and Thesis	1	Paket	73.450,08
Proquest Engineering Collection	1	Paket	27.985,92
RSC	2	Paket	31.067,46
SAE	1	Paket	23.010,17
SAFARI IT&Business e-books	1	Paket	54.121,36
Sage Premier Journals (Yeni Üyelik)	1	Paket	36.083,99
SCIFINDER	1	Paket	116.042,79
Scientific.net (Yeni Üyelik)	1	Paket	17.584,90
SIAM (Yeni Üyelik)	1	Paket	9.490,15
Summon+360link+Ebrary+The Vogue Archive	4	Paket	57.493,66
Urkund	1	Paket	9.629,17
Cambridge Crystall Structer	1	Paket	4.896,94
WILEY Library Online	1	Paket	117.158,13
EBSCO ELEKTRONİK DERGİ ALIMI (2016 ÖDEME)	19	Başlık	36.898,56
			1.946.687,94

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM -KÜLTÜR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2014 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2015 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2012H040230	Müze Tefrisatı	Hazine Yardımı	2012-2015	1	0	2.000	0	1.250	0	750
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	456
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
2012H040230	Müze Tefrisatı	Hazine Yardımı	2012-2015	1	0	2.000	0	1.250	0	294
		Öz Gelir							0	0
		Hibe							(0)	(0)
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	294
							Öz Gelir		0	0
2015 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	294
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
2015 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	39
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	100
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	100

2015 ÖDENEĞİ	750.000
EKLENEN	0
DÜŞÜLEN	456.000
TOPLAM ÖDENEK	294.000
HARCANAN	293.967,26
KALAN	32,74

REVİZE:

EKLENEN:

DÜŞÜLEN: (1) 2015H035100 numaralı Muhtelif İşler Projesine eklenmek üzere toplam 456.000,00.- TL Ödenek Aktarma işlemi ile aktarılmıştır.

HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları	:	293.967,26
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	:	0,00
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	:	0,00
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	:	0,00
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	:	0,00
Harcamalar Toplamı		293.967,26

2015 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM			
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)			
	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
AÇIKLAMA			
AVİZE (FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ)	1	Kalem	6.844,00
MOBİLYA (SBE-AYŞE BANU KARADAĞ)	1	Kalem	26.007,20
MOBİLYA (SBE-MELEK ÖZYETGİN)	1	Kalem	26.007,20
MOBİLYA (SBE-CEMAL ZEHRİ)	1	Kalem	30.009,76
MOBİLYA (SBE-SEKRETERLİK)	1	Kalem	9.994,60
PERDE (HUKUK VE İÇ DENETİM)	1	Kalem	5.616,00
PERDE (2.ABDÜLHAMİT UYG. ARAŞ. MERKEZİ)	1	Kalem	842,40
MOBİLYA (2.ABDÜLHAMİT UYG. ARAŞ. MERKEZİ)	1	Kalem	40.002,00
SOBA TAMİRİ (REKTÖR EVİ)	1	Kalem	17.700,00
MOBİLYA (REKTÖR YARDIMCILIĞI)	1	Kalem	10.000,50
ŞEHZADE KÖŞKÜ DIŞ AYDINLATMA	1	Kalem	5.310,00
ALTIN YALDIZ ALIMI (REKTÖRLÜK)	1	Kalem	24.426,00
RESTORASYON MALZEMESİ ALIMI (REKTÖRLÜK)	1	Kalem	19.759,56
RESTORASYON MALZEMELERİ	1	Kalem	12.656,68
RESTORASYON İŞİ	1	Kalem	58.791,36
GENEL TOPLAM			293.967,26

(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)

(BİN TL)

PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI (ÖZEL BÜTÇE)	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2014 SONU TAHMİNİ HARCAMA		2015 YATIRIM ÖDENEĞİ	
				TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM
2014H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Hazine Yardımı	2014-2017	0	0	5.000	0	0	0	1.000
		Öz Gelir							0	0
REVİZE	EKLENEN (+)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	411
		Öz Gelir							0	0
	DÜŞÜLEN (-)	Hazine Yardımı	----	0	0	0	0	0	0	0
		Öz Gelir							0	0
2014H050240	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Hazine Yardımı	2014-2017	0	0	5.000	0	0	0	1.411
		Öz Gelir							0	0
BLOKE							Hazine Yardımı		0	0
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK							Hazine Yardımı		0	1.411
							Öz Gelir		0	0
2015 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI							Hazine Yardımı		0	1.410
							Öz Gelir		0	0
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)							Hazine Yardımı		0	1
							Öz Gelir		0	0
2015 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)				PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	141
				REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE					0	100
				SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE					0	100

2015 ÖDENEĞİ	1.000.000
EKLENEN	411.000
DÜŞÜLEN	
TOPLAM ÖDENEK	1.411.000
HARCANAN	0,00
KALAN	1.411.000,00

REVİZE:

EKLENEN: (1) 1997H031070 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden düşülmek suretiyle toplam 311.000,00-TL Ödenek Aktarma işlemi ile eklenmiştir.
(2) 2000H031620 numaralı Kampüs Altyapısı Projesinden düşülmek suretiyle toplam 100.000,00-TL Ödenek Aktarma işlemi ile eklenmiştir.

* 2015 Yılı içinde 2014H050240 numaralı Açık Kapalı Spor Tesis Projesine eklenen toplam tutar 411.000,00.- TL'dir.

DÜŞÜLEN:

HARCAMA

BİLGİLERİ:

06.5.7.90 Mütcahitlik Giderleri - Diğerleri

1.410.756,32

Harcamalar Toplamı	1.410.756,32
--------------------	--------------

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2015 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2015 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2015 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME HEDFLN. MİKTAR	GERÇKLL. MİKTAR	
01.09.2015-04.12.2015	DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ FUTBOL SAHAŞI ÇEVRESİ ATLETİZM PİSTİ YAPIM İŞİ.	Davutpaşa Kampüsü Futbol Sahası Çevresi Atletizm Pisti Yapım İş.	8 Kulvarlı Atletizm	0,00	8 Kulvarlı Atletizm	8 Kulvarlı Atletizm	1.410.756,32
TOPLAM			0	0	0	0	1.410.756,32

PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:

Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.

4. Öneriler :

*Yatırım projelerinin ödenekleri bütçe tavan rakamlarına göre değil, kurumların teklif etmiş olduğu ihtiyaçlara göre belirlenmelidir.

*Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması.

*Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin kısa sürede karşılanması.

*Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınmaması.

*Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için kurum ihtiyacına göre kadro tahsisinin yapılması ve personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması.

*Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için kurum ihtiyacına göre kadro tahsisinin yapılması ve personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması.

HAZIRLAYAN

Gökçe Z. DURMAZ KAYA